



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 206	Fecha Informe: 03-10-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Visita al campamento de Johesa en busca del cuaderno de obra , Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: Construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, construcción de muros de contención, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material desechable . desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

Se tomó fotografías del cuaderno de obra, La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal, los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 y los mayores metrados No. 4 aprobados, donde se esta realizando construcción de bases, imprimación, construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención, muros de suelo reforzados ,alcantarillas,cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto y construcción de veredas. El tiempo de hoy es soleado.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la pronta señalización y demarcación de la vía, porque se ha incrementado notablemente las velocidades de transito, en la noche se torna muy peligroso transitar en la vía.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus recursos en la obra, solo tienen tres camionetas y un van, se requiere la presencia de los especialistas en la obra para la toma de decisiones ante los diferentes problemas que se presentan al realizar la ejecución de las actividades.

Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Transporte de arena

CDescripcion_____:

1

En la progresiva KM. 24+000 llegan los volquetes cargados de arena lavada, desde la Cantera Mishollo hasta el acopio de material de la planta de asfalto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Planta de asfalto

CDescripcion_____:

2

En la progresiva Km. 24+000 se ubica la planta de asfalto, donde se verifica que están realizando labores de mantenimiento preventivo a la planta de asfalto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-10-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-10-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Levantamiento topográfico para liberación de alcantarilla

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 24+395, la supervisión se realiza el levantamiento topográfico verificando las cotas donde se ubica la alcantarilla para su liberación.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de alcantarilla en muro de suelo reforzado

CDescripcion_____:

4

En la progresiva KM. 24+395 se realiza la construcción de muro de suelo reforzado, donde lleva colocado una alcantarilla Tuner Lner de 72"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de tapas fijas de cunetas rectangulares.

CDescripcion_____:

5

En al progresiva Km. 37+300 a la 37+580 se realiza la construcción de las tapas fijas de concreto armado de las cunetas rectangulares.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Transporte de material desechable a DME Km 37+580

CDescripcion_____:
En la progresiva 37+580 se realiza el acopio del material desechable extraído de la progresiva 34+200 donde se esta realizando el ensanchamiento de la calzada.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-10-2019