



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	3	12-11-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Información obtenida en campo, trabajos realizados: Ampliación de plataforma, construcción de alcantarillas y muros de contension, perforación en roca para voladuras, colocación de subbase, mantenimiento del tránsito.

Conclusiones:

Se aprecia menos personal que el observado durante la visita del Ministro y Director Ejecutivo de Provias, se vienen trabajando las partidas indicadas en diversas progresivas del tramo, tal como se aprecia en el panel fotográfico.

Recomendaciones:

Se mantendrá vigilancia a la presencia de cuadrillas mínimas para los trabajos programados, además se nota por momentos la presencia de lluvias, principalmente a partir del Km. 154 hasta el final del tramo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2019

Actividades:

Construccion de subdren con geotextil

CDescripcion_____:

Trabajos de excavación, instalación de geotextil y relleno con over. Partida: construcción de subdren con geotextil Km. 136+070

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2019

Actividades:

Construcción de subdren, encofrado de canal de concreto y vaciado

CDescripcion_____:

Inicialmente se construye el subdren con over y malla geosintética, luego superficialmente el canal rectangular Km. 149+550

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-11-2019