

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 230	Fecha Informe: 11-11-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
--------------------------	---------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, HOY NO HUBO PRODUCCIÓN DE MAC NI IMPRIMADO.  
ADEMAS SE TIENE EL ARRIBO DE OTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, MARCA DE FABRICACIÓN TICEL QUE ES MÓVIL, ADAPTABLE Y ECOLÓGICA .

**Recomendaciones:**

ESTA OTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC DEBE INSTALARSE A LA BREVEDAD Y CALIBRAR AL DISEÑO PARA QUE ESTE OPERATIVA CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-11-2019

**Actividades:**  
TERRAPLÉN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+300 HASTA EL KM 25+500

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-11-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-11-2019

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EN LA PROGRESIVA KM 27+900 CENTRO POBLADO SORAPA, SE TIENE UN TRAMO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACIÓN

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-11-2019

**Actividades:**  
TERRAPLÉN

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
COMPACTADO DE MATERIAL EN SUB RASANTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 37+825

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
12-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-11-2019

**Actividades:**  
PUENTE UNTAVE L=90.00 M

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
UBICADO EN LA PROGRESIVA 40+050, TRABAJOS PREVIOS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
12-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-11-2019

**Actividades:**  
 PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929 FINAL DE LA VARIANTE PASPA, ENCOFRADO DE LAS CUATRO VIGAS POSTENSADAS

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-11-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-11-2019

**Actividades:**  
 SUB BASE GRANULAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 55+500, RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB BASE TRANSPORTADO DESDE LA CANTERA N° 09 (KM 59+400)

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-11-2019

**Actividades:**  
 ESPIGÓN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ENROCADO DE ESPIGÓN BASE A CORONA SOBRE GEOTEXTIL

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-11-2019

**Actividades:**  
 CONTROL DE CALIDAD

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 DENSIMETRO NUCLEAR UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 61+570 HASTA EL KM 61+830 PARA BASE GRANULAR

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-11-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-11-2019

**Actividades:**

PLANTA DE ASFALTO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

LLEGO OTRA PLANTA DE ASFALTO TICEL, COMPLETAMENTE TRANSPORTABLE, SE UBICA AL COSTADO DE LA OTRA PLANTA TEREX EN LA PROGRESIVA KM 39+100

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

12-11-2019