

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 246	Fecha Informe: 09-12-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

LOS DÍAS JUEVES 05 Y VIERNES 06 DEL PRESENTE SE TUVO UN PARO DE 48 HORAS, PARA QUE LA MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA DE UN JUZGADO DE LIMA QUE PARALIZA LA OBRA QUEDE SIN EFECTO.

ADEMAS SE REALIZO EL TENSADO DE LAS CUATRO VIGAS DEL PUENTE COMO SE APRECIA EN LAS FOTOGRAFÍAS.

Recomendaciones:

A LA SUPERVISIÓN SE RECOMIENDA QUE CONSULTE CON LA SEDE CENTRAL DE PVN PARA TOMAR MEDIDAS SOBRE LA PARALIZACIÓN DE OBRA POR EL CONTRATISTA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
 CAMPAMENTO YARIHUANI

CDescripcion_____:

1

SE TIENE UNA PARTE DE LA MAQUINARIA EXCAVADORAS, VOLQUETES ENTRE OTRAS APARCADAS EN ESTE CAMPAMENTO POR LA PARALIZACIÓN DE OBRA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
 CAMPAMENTO YARIHUANI

CDescripcion_____:

2

SE TIENE UNA PARTE DE LA MAQUINARIA CISTERNAS, VOLQUETES ENTRE OTRAS APARCADAS EN ESTE CAMPAMENTO POR LA PARALIZACIÓN DE OBRA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-12-2019

Actividades:

PUENTE CHILLIHUA

CDescripcion_____:

ING. FREDDY MARCA HUANCA ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE DEL CONTRATISTA SAN JOSE
ING. ARTURO BERNARDO ESPECIALISTA EN DRENAJE DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES.
ING. HERNAN DEL AGUILA ALVIS ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
EQUIPO DE SUPERVISIÓN EN OBRA

CDescripcion_____:

ING. OSCAR SALCEDO JEFE DE SUPERVISIÓN
ING. MARCOS FRANCO ESP. EN TRAZO Y TOPOGRAFÍA DE LA SUPERVISIÓN
HOB CONSULTORES
ING. GLADYS CAMASCA ESPECIALISTA EN HIDROLÓGICA DE LA SUPERVISIÓN
HOB CONSULTORES
ING. JESUS SANCHEZ ESPECIALISTA EN CALIDAD DE LA SUPERVISIÓN HOB
CONSULTORES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-12-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
 RE UBICACIÓN DE POSTES

CDescripcion _____:
 EL CONTRATISTA ELECTROCONS LEON SAC ESTUVO TRABAJANDO COMO SE APRECIA EN LA FOTOGRAFÍA EN LA PROGRESIVA KM 39+600

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI
 L=36.30M KM 33+760

CDescripcion _____:
 RETIRO DE CIMBRAS ELEMENTOS METÁLICOS DEL FALSO PUENTE Y RETIRO CON CAMIÓN DE LA OBRA

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-12-2019

Actividades:

ACTIVIDADES

CDescripcion_____:

EN EL KM 1+320 SE REALIZA EL NIVELADO DE ESTE TRAMO PARA EVITAR ACCIDENTES EN LO POSTERIOR POR EL PARO A CAUSA DE LA MEDIDA CAUTELAR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2019

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
PUENTE CHILLIHUA
L=26.60 M KM 46+929

CDescripcion _____:
CON PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS SE REALIZO EL TENSADO DE LAS CUATRO VIGAS SEGÚN EL PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-12-2019

Actividades:

HUELGA

CDescripcion_____:

CABE INFORMAR QUE SE TUVO UNA PARALIZACIÓN DE 48 HORAS LOS DÍAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE, QUE FUE CONTUNDENTE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2019