



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me: 2 2 - 2019	Fecha Informe: 20-12-2019	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultanea en en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En la Valorización del mes de diciembre se presentara mayores metrados por alcantarillas

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales numero 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se repitan los botaderos del expediente y adicionales

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se viene realizando mejoramiento a accesos

7)ARQUEOLOGIA

- La arqueóloga por parte de provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos minimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- No cumple con su personal propuesto en obra. Solo esta en obra el Jefe de supervisión, Especialista en metrados, Especialista en Trazo y Topografía y Especialista en Hidraulica, mas algunos técnicos y auxiliares

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cuenta con equipos topográficos, pero falta laboratorio de suelos, camionetas y combis

OTRAS INCIDENCIAS

- El rendimiento de los trabajos se ven afectados por las fuertes precipitaciones en el tramo, haciendo que el día de hoy se paralicen los trabajos por algunas horas en la tarde



Recomendaciones:

Se recomienda a la contratista la implementacion de mayor personal vigias en los frentes de trabajo para evitar accidentes

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	No Aplica	20-12-2019

Actividades:
100. TRABAJOS PRELIMINARES
103B.A. MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

1

CDescripcion_____:
MEJORAMIENTO DE ACCESOS ENTRE PROGRESIVA 5+000 Y 7+000



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-12-2019

Actividades:
 200. MOVIMIENTO DE TIERRA
 205B.C. EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-12-2019

Actividades:
 PERFORACION EN ROCA

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 21-12-2019