



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 255	<b>Fecha Informe:</b> 24-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA

2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA

3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACION

4) DEDUCTIVOS:

5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: CORRESPONDÍA EL MONITOREO PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE REALIZO POR LA PARALIZACIÓN DE OBRA.

6) MANTENIMIENTO VIAL: PARA ESTOS DIAS DE FIESTAS SE TIENE UNA CUADRILLA DE CONTINGENCIA.

7) RECURSOS OFERTADOS:

**CONTRATISTA**

**A. - PERSONAL**

02 CAPATAZ

04 PEÓN VIGÍA

04 PEÓN

03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN

01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL

02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS

02 OPERADOR MOTONIVELADORA

02 OPERADOR DE RODILLO

09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE

01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA

01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA

04 CONDUCTOR DE CAMIONETA

01 CONDUCTOR AMBULANCIA

01 CONDUCTOR MICRO BUS

**B. - MAQUINARIA Y EQUIPO**

01 CAMION VIGA

01 CAMIÓN CISTERNA AGUA

01 CARGADOR FRONTAL

02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

02 MOTONIVELADORA

02 RODILLO

09 VOLQUETES

04 CAMIONETA 4X4

01 AMBULANCIA

01 MICRO BUS

**SUPERVISIÓN**

**A. - PERSONAL**

01 ING. ESPECIALISTA

03 TECNICOS

11 AUXILIARES

**B. - MAQUINARIA Y EQUIPO**

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

8) OTROS: EN LA PRESENTE JORNADA CORRESPONDÍA DE MEDIO DÍA DE TRABAJO, EMPEZARON A TRABAJAR DESDE LAS 4:00 AM HASTA LAS 9:30 AM, POR FIESTAS NAVIDEÑAS.

NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DIA.



**Recomendaciones:**

EN ESTOS DÍAS FESTIVOS LA CUADRILLA DE CONTINGENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL CONTRATISTA DEBEN ESTAR ALERTAS ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD (ACCIDENTES) CON LAS RADIOS DE COMUNICACIÓN Y MAQUINARIA OPERATIVAS

**PANEL FOTOGRAFICO**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-12-2019

**Actividades:**  
 400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE  
 402 A SUB BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 26+600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PERSONAL UTILIZADO  
 01 CAPATAZ  
 01 OPERADOR MOTONIVELADORA  
 01 OPERADOR DE RODILLO  
 01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA  
 02 PEONES VIGIA  
 MAQUINARIA Y EQUIPO  
 01 CISTERNA DE AGUA  
 01 RODILLO  
 01 MOTONIVELADORA

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-12-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-12-2019

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

205 A TERRAPLENES SUB RASANTE PROGRESIVA KM 27+600 HASTAKM 27+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR MOTONIVELADORA

02 PEONES VIGIA

02 PEON

01 CONDUCTOR MICRO BUS

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 RODILLO

01 MOTONIVELADORA

01 MICRO BUS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-12-2019

2