



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 005	Fecha Informe: 08-01-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL MIÉRCOLES 08 DE ENERO DEL 2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACION COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERIAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: NO SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS EN EL TRAMO.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE
05 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL
01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
02 CAPATAZ
04 PEÓN VIGÍA
04 PEÓN
03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
02 OPERADOR MOTONIVELADORA
02 OPERADOR DE RODILLO
09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA
04 CONDUCTOR DE CAMIONETA
01 CONDUCTOR AMBULANCIA
01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACION SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA PARALIZACION DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

01 CAMION VIGA
01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
01 CARGADOR FRONTAL
02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
02 MOTONIVELADORA
02 RODILLO
09 VOLQUETES
05 CAMIONETA 4X4
01 AMBULANCIA
01 MICRO BUS

CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO OFERTADO. ESTOS OPERADORES FUERON LIQUIDADOS EN SUS PAGOS DESDE QUE SE PARALIZO LA OBRA POR LA MEDIDA CAUTELAR.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN
09 ING. ESPECIALISTAS
18 TECNICOS
13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

04 CAMIONETA PICK UP 4X4
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCIONES LEÓN SAC CONTINUA TRABAJANDO IZANDO POSTES A LA ALTURA DEL KM 48+000.

10)ARQUEOLOGIA: SE TIENE LA PRESENCIA DEL ARQUEOLOGO DE PVN, ESTA VERIFICANDO EL USO DE AREAS AUXILIARES.

11)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DIA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL CON MOTONIVELADORA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA OBRA YA QUE POR LA ACCIÓN DE LA LLUVIA Y EL TRANSITO DE VEHÍCULOS LA PLATAFORMA EXISTENTE SE HA DETERIORADO EN EL SECTOR DE LA VARIANTE PASPA ASÍ TAMBIÉN EN EL SECTOR CHECCA Y A PARTIR DEL KM 60+000 HASTA EL FINAL DEL TRAMO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-01-2020

Actividades:
PUENTE UNTAVE L=90.00 M UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050

SE CONSTITUYERON EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN PARA EVALUAR EL CRUCE CON MAQUINARIA PESADA EL RÍO HUENQUE, LA CANTERA DE ROCA UBICADA KM 39+250, MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 37+400, LA PLANTA DE ASFALTO Y CONCRETO UBICADO EN LA PROGRESIVA 38+800 POR LO QUE NO SE TENDRÍA PASE POR EL RÍO PARA EJECUTAR LAS DIVERSAS PARTIDAS A PARTIR DE LA PROGRESIVA KM 40+050. LA SUPERVISIÓN ORDENO AL CONTRATISTA EVALUAR AGUAS ARRIBA Y ABAJO DEL PUENTE EXISTENTE TOPOGRÁFICA E HIDRAULICAMENTE UN NUEVO CRUCE PROVISIONAL PARA SUPERAR ESTE IMPASE.

1

CDescripcion _____:
SE TUVO LA PRESENCIA DEL JEFE DE SUPERVISIÓN ING. ÓSCAR SALCEDO CAMPOS Y DEL ING. MARCO FRANCO RUIZ ESPECIALISTA EN TRAZO, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO VIAL AMBOS DE HOB CONSULTORES. ASI TAMBEIN DEL CONTRATISTA SE TUVO LA PRESENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ING. JESÚS MONGE HUAMÁN, ING. LUIS PELLEGRINO ESPECIALISTA DE INGENIERO DE PRODUCCIÓN E ING. RAUL ORTIZ LOAYZA ESP. DE METRADOS Y VALORIZACIONES DE SAN JOSÉ SUCURSAL PERU.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-01-2020

Actividades:

PUEBTE CONDURIRI UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+300 L=140 M
TAMBIÉN LA SUPERVISIÓN ORDENO LA EVALUACIÓN DE UN CRUCE
PROVISIONAL AL IGUAL QUE EN EL PUEBTE UNTAVE

CDescripcion_____:

LAS CANTERAS N° 09 Y 10 SE UBICAN EN LAS PROGRESIVAS KM 62+380 Y KM
66+760 POR LO QUE NO SE PODRÍA TRANSPORTAR MATERIAL PARA
TERRAPLÉN Y SUB BASE DESDE LA PROGRESIVA KM 59+300 QUE ES EL RÍO
CONDURIRI PARA ATRÁS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-01-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-01-2020

Actividades:
EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES LEON SAC QUE ESTA REUBICANDO POSTES DE MEDIA Y ALTA TENSION EN LO QUE RESPECTA A LAS INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS ESTA REALIZANDO EL TRANSPORTE Y PUESTA EN PUNTO DE LOS POSTES EN LA PROGRESIVA KM 48+000 (FRENTE AL DME N° 12)

CDescripcion _____ :
EL AVANCE ES EL SIGUIENTE:
06 POSTES DE MEDIA TENSION RE UBICADOS EN EL SECTOR CHECCA DEL KM 0+000 HASTA EL KM 3+500
A PARTIR DE LA PROGRESIVA KM 21+000 HASTA EL KM 48+000 SE HA TRASLADADO Y PUESTA EN PUNTO (AL COSTADO DEL HOYO) 16 POSTES NUEVOS DE 60 EN TOTAL.
INDICAN QUE PARA ESTA SEMANA SE IZARAN 06 POSTES DE ALTA TENSION. SE RECUERDA QUE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA DE INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS FUE EL 10 DE OCTUBRE CON UN PLAZO DE 120 DÍAS Y AYER 07 DE ENERO VENCÍA EL PLAZO.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-01-2020

Actividades:

400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE
402 A SUB BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 30+300 EXTENDIDO DE
MATERIAL Y COMPACTADO

CDescripcion_____:

01 CAPATAZ
01 OPERADOR MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE RODILLO
01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
02 PEONES VIGIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CISTERNA DE AGUA
01 RODILLO
01 MOTONIVELADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-01-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 08-01-2020

Actividades:

700 TRANSPORTE
700 D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M
AL DME N° 04 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 26+800 DESDE SORAPA
MATERIAL UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 27+850

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
04 OPERADORES DE VOLQUETE
01 OPERADOR DE CARGADOR
01 CONTROLADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO
04 VOLQUETES
01 CARGADOR FRONTAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-01-2020

5



Fotos: