



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 26	Fecha Informe: 10-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	Personal Encargado: R O M M E L C H A N C A RAMIREZ
--------------------	-----------------	---------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Informe N° 26

Conclusiones:

1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.

2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.

3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.

4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV

5.- Plan de manejo socio ambiental. El plan de manejo ambiental del mes recién están elaborando.

6.- Mantenimiento vial: se realizó.

7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

A) Personal: la contratista cumple con el personal ofertado

B) Equipos: La contratista cumple con el equipo ofertado.

De la supervisión:

A) Personal: la supervisión cumple con el personal ofertado.

B) Equipos: la supervisión cumple con los equipos ofertados.

No se llenó cuaderno de obra del día.

Recomendaciones:

Se recomienda a la contratista debe realizar varios frentes de trabajo para no caer en retrasos, antes que empiece la precipitación constante.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-01-2020

Actividades:

Se observó el mantenimiento de vía de los tramos más críticos, progresiva Km 92+000 hasta 100+600 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador y 01 capataz.
Equipos: 01 motoniveladora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-01-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-01-2020

Actividades:

Se observó la conformacion y compactación de la base, progresiva Km 83+300 hasta 83+740 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 02 topógrafos, 04 ayudantes de topografía, 01 personal de piso, 01 capataz, personal técnico de contrata y supervisión, 01 conductor y 02 operadores.
Equipos: 01 rodillo, 01 motoniveladora, 01 cisterna y 02 niveles de ingeniero.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-01-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-01-2020

Actividades:

Se observó el encofrado y vaciado de concreto de la cuneta lado derecho, progresiva Km 83+850 hasta Km 83+960 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 mano calificado, 01 personal de laboratorio, 01 operador y 04 obreros.
Equipos: 01 camión de concreto de 4m3 y herramientas manuales.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-01-2020

Actividades:

Se observó la limpieza de la cuneta, progresiva Km 89+700 hasta Km 90+300 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 07 personal de piso.
Equipos: 02 minicargador y herramientas manuales.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-01-2020

Actividades:
Se observó las diferentes pruebas de campo de la via como: la viga, la temperatura y IRI, progresiva Km 100+000 hasta Km 104+990

CDescripcion_____:
personal: 01 conductor, personal técnico de laboratorio de supervisión y contrata
Equipos: equipos de laboratorio, camión volquete.

5



Fecha Toma De Datos:
10-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-01-2020

Actividades:

Se observó el encauzamiento y enrocado de la salida de la alcantarilla, progresiva Km 114+050 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador, 01 conductor y 05 personal de piso.
Equipos: 01 camión y 01 excavadora

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-01-2020

Actividades:

Se observó la excavación de ampliación de plataforma, progresiva Km 125+440 hasta Km 125+500

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador, 02 conductores, 02 vigías y 01 personal de piso.

Equipos: 01 excavadora y 02 volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-01-2020

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-01-2020

Actividades:

Se observó la liberación de primera capa de sub base con sus respectivo prueba de densidad y viga, progresiva Km 130+600 hasta Km 131+000; y sub base segunda capa, progresiva Km 130+110 hasta Km 130+320 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion _____:

Personal: personal de laboratorio de supervisión y contratista, 02 personal de piso y 01 conductor.
Equipos: equipos de laboratorio y 01 camioneta.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-01-2020

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-01-2020

Actividades:
Se observó la reconfirmación de sub base primera capa, progresiva Km 129+400 hasta Km 129+600 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:
Personal: 02 operadores, 02 personal de piso y 02 vigías.
Equipos: 01 rodillo y 01 motoniveladora.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-01-2020

Actividades:
Se observó el encofrado de losa del puente San Genaro, progresiva Km 145+164.35 hasta Km 145+179.11 en el tramo II Yauri - San Genaro.

CDescripcion_____:
Personal: 01 maestro de obra y 06 obreros.
Equipos: herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-01-2020