



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 009	Fecha Informe: 13-01-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

REPORTE DEL LUNES 13 DE ENERO DEL 2020



Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACION COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERIAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: NO ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS EN EL TRAMO.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

- 01 ING. RESIDENTE
- 05 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL
- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 01 JEFE LABORATORIO SUELOS Y PAVIMENTOS
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 06 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 01 OPERADOR RETROEXCAVADORA
- 08 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 OPERADOR PLANTA ASFALTO CABINA
- 01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA
- 08 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACIÓN SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA REDUCCIÓN DE PERSONAL DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

- 01 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC
- 01 CAMIÓN VIGA
- 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 01 RETROEXCAVADORA
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 08 VOLQUETES
- 08 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO OFERTADO. ESTOS OPERADORES FUERON LIQUIDADOS EN SUS PAGOS DESDE QUE SE DIO LA MEDIDA CAUTELAR DEL CONTRATO DE OBRA.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

01 JEFE DE SUPERVISIÓN
09 ING. ESPECIALISTAS
18 TÉCNICOS
13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:
04 CAMIONETA PICK UP 4X4
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES LEONSAC ESTA TRABAJANDO EN LA PROGRESIVA KM 45+000.

10)ARQUEOLOGÍA: ESTA VERIFICANDO EL USO DE ÁREAS AUXILIARES.

11)OTROS: PRESENCIA DE LLUVIAS.

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE APERTURAR MÁS FRENTES DE TRABAJO

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-01-2020

Actividades:

700 TRANSPORTE

700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS
MAYORES A 1000M

MATERIAL PREPARADO PARA SUB BASE Y RELLENO ACOPIADO EN LA
CANTERA N° 01 JALLAMILLA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 11+000 LADO
DERECHO ACCESO APROX. 2 KM.

ESTE MATERIAL ESTA EN PELIGRO POR LA CRECIDA DEL RÍO.

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

08 OPERADORES DE VOLQUETE

01 OPERADOR DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

01 CONTROLADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO

08 VOLQUETES

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-01-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 13-01-2020

Actividades:
REPARACIÓN DE IMPRIMACIÓN "BACHEO" CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
UBICADO EN LA PROGRESIVA 14+000

CDescripcion_____:
PERSONAL
02 PEONES
01 CONDUCTOR CAMIONETA
01 OPERADOR MINICARGADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIONETA
01 MINICARGADOR - BARREDORA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-01-2020

Actividades:
REPARACIÓN DE IMPRIMACIÓN "BACHEO" CON MEZCLA ASFÁLTICA
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 20+000

CDescripcion _____:
PERSONAL
03 PEONES
01 CONDUCTOR CAMIONETA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIONETA



Fecha Toma De Datos:
14-01-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-01-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
102 A TRAZO Y REPLANTEO
VERIFICACIÓN DE COTAS DE SUB BASE GRANULAR PARA SU LIBERACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+840 Y KM 30+240

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 TÉCNICO TOPOGRAFÍA
02 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 NIVEL DE INGENIERO
02 MIRAS

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 13-01-2020

Actividades:
CALIBRACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+000

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE LABORATORIO
01 TÉCNICO LABORATORIO
01 OPERADOR PLANTA CABINA DE CONTROL
01 CONDUCTOR CAMIONETA
01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
03 PEONES
02 PERSONAL DE SEGURIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 PLANTA TICEL
01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIONETA PICK UP

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-01-2020



Fotos: