



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	12	23-01-2020	Carretera Pallasca-Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata-Pallasca	TEOFILO MAZA SULLON

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:
Cuaderno de Obra

Conclusiones:
Aun sigue sin anotaciones posteriores al ultimo reporte

Recomendaciones:
Tener al dia el cuaderno de obra con anotaciones diarias

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON **Nivel:** Moderado **Fecha De Fotografia:** 23-01-2020

Actividades:
Corte de material suelto y roca suelta y traslado de material excedente.

CDescripcion _____:
Se realizan trabajos de corte de mayerial suelto y roca suelta y su posterior traslado a los DME. Se trabaja con 53 volquetes y 8 excavadoras y 2 cisternas en 2 frentes tanto en la progresiva Km 4+400 al Km 7+600 asi como en las Progresivas Km 23+700 al Km 26+600. Se trabaja en 2 turnos
El personal profesional y tecnico del Contratista Consorcio Vial Pallasca esta completo en obra.
El personal profesional y tecnico de la Supervision HOB tambien esta completo y teaslada a los dos frentes de trabajo y se trasladan en 4 camionetas 4x4.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-01-2020