

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 021	Fecha Informe: 29-01-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL MIÉRCOLES 29 DE ENERO DEL 2020

CLIMA: SE REPORTA QUE EN TODO EL RECORRIDO DEL TRAMO NO SE TIENE PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES.



Conclusiones:

01) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA

02) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN EL SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA

03) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN

04) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE

05) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES

06) MANTENIMIENTO VIAL: SE ESTA EJECUTANDO EN EL KM 41+000

07) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR MOTONIVELADORA

01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA

01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

01 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEON

01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

01 RODILLO

01 MOTONIVELADORA

01 CISTERNA DE AGUA

01 RETROEXCAVADORA

01 VOLQUETE

01 MICRO BUS

EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

09 ING. ESPECIALISTAS

18 TECNICOS

13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

04 CAMIONETA PICK UP 4X4

03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

LA SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

08) INCIDENTES: NINGUNO

09) PACRI: SE TIENE EL RECLAMO DE LA FAMILIA MONTALICO EN LA CANTERA N° 09 CONDURIRI, EL CONTRATISTA SE HABRÍA EXCEDIDO EN LOS LIMITES DE EXPLOTACIÓN, POR LO QUE SOLICITAN UNA REPARACIÓN ECONÓMICA DE LOS PASTIZALES AFECTADOS

10) ARQUEOLOGÍA: EL LIC. ALEXANDER DE ARQUEOLOGÍA, PVN ESTUVO VERIFICANDO LAS ZONAS AUXILIARES CON SU SIMILAR DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

11) OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

Recomendaciones:

AL CONTRATISTA SE RECOMIENDA QUE DEBE COORDINAR CON LAS AUTORIDADES LOCALES (TENIENTES GOBERNADORES) SOBRE EL PUENTE PAIRUMANI EL CUAL HABRÍA COLAPSADO EN UN APOYO INTERMEDIO, ESTE PUENTE ES PEATONAL DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON APOYOS INTERMEDIOS (PILARES) UBICADO EN LAS PROXIMIDADES DE LA CANTERA N° 04, LAS NUEVAS AUTORIDADES INDICAN QUE EL COLAPSO SERIA POR CAUSA DE LA EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA N° 04 (YARIHUANI)

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 29-01-2020
 NESTOR ARNULFO

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
 103 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
 UBICADO EN LOS TRAMOS: KM 25+200 AL KM 26+500, KM 21+280 AL
 21+340 Y KM 18+100 AL KM 18+410
 COMO SE APRECIA EN LA FOTOGRAFÍA SE HAN MOVILIZADO LA
 MAQUINARIA A LA PROGRESIVA KM 12+800 TIUTIRI ANTAMARCA

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO
 01 CAPATAZ
 01 OPERADOR DE RODILLO
 01 OPERADOR MOTONIVELADORA
 01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
 01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
 01 OPERADOR DE VOLQUETE
 02 PEÓN
 01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO
 01 RODILLO
 01 MOTONIVELADORA
 01 CISTERNA DE AGUA
 01 RETROEXCAVADORA
 01 VOLQUETE
 01 MICRO BUS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-01-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-01-2020

Actividades:

CANtera N° 09 CONDURIRI (KM 59+900 L.D)
PACRI Y LIBERACIÓN DE PREDIOS

CDescripcion_____:

EN LA ZONA ALEDAÑA DE LA CANtera N° 09 LA DUEÑA GLADYS MONTALICO Y LA FAMILIA MONTALICO HAN PRESENTADO SU RECLAMO DE QUE EL CONTRATISTA SE HABRÍA REBASADO LOS LIMITES DE EXPLOTACIÓN, POR LO QUE RECLAMAN SE LES COMPENSE ECONÓMICAMENTE EL DAÑO A SUS PASTIZALES.

SE HICIERON PRESENTES ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES Y PROFESIONALES DE PACRI Y ARQUEOLOGÍA DEL PVN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-01-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-01-2020

Actividades:

INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS
CONTRATISTA: ELECTROCONSTRUCCIONES LEON SAC.

CDescripcion_____:

SE LES UBICO EN LA PROGRESIVA KM 42+300 LADO IZQUIERDO, ESTÁN REALIZANDO HOYOS PARA EL IZAJE DE POSTES DE CONCRETO DE ALTA TENSIÓN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-01-2020

3



Fotos: