



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	cuaderno de obra	03-02-2020	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:

Informe del 03/02/2020

Conclusiones:

La contratista OBRAINSA solo viene realizando trabajos de excavación y eliminación de material para el mejoramiento de suelos a nivel de subrasante con material de cantera en el Km 15+960 al km 16+000 así como el control topográfico de los cortes y rellenos trabajos de limpieza y colocación de piedras en cabeceras de alcantarilla en el Km 17+820

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión coordinar con la contratista sobre los trabajos que se viene realizando y llevar el control adecuado para el avance de los trabajos programados La contratista debe proteger el material de relleno extraída de cantera debido a las constantes precipitaciones pluviales que se dan en la zona. La supervisión debe realizar el control topográfico y dar conformidad a los trabajos de excavación y relleno que se vienen ejecutando

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-02-2020

Actividades:

trabajos en el km 16+000 excavación y eliminación de material excedente para mejoramiento de plataforma a nivel de subrasante y control topografico

CDescripcion_____:

1

01 excavadora, 03 volquetes, se observo maquinaria paralizada: 01 retroexcavadora, 01 rodillo liso vibratorio , 04 motoniveladora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-02-2020

Actividades:

trabajos en el km 17+820 limpieza y empedrado en ingreso y salida de alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:

2

01 retroexcavadora, 12 obreros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-02-2020



Fotos: