



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 027	Fecha Informe: 05-02-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO DEL 2020

LA OBRA SIGUE SOLO CON MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL

CLIMA ES OPTIMO



Conclusiones:

- 1.AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2.ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN EL SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3.MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4.DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6.MANTENIMIENTO VIAL: SOLO CON UNA MOTONIVELADORA Y UN CAMIÓN CISTERNA
- 7.RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA
A.- PERSONAL:
01 OPERADOR MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA DE AGUA
01 RETROEXCAVADORA
01 CAMIONETA

EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
09 ING. ESPECIALISTAS
18 TECNICOS
13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.
04 CAMIONETA PICK UP 4X4
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

LA SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO
- 8.INCIDENTES: NINGUNO
- 9.PACRI: SE ESTA REPARTIENDO CHEQUES DE COMPENSACIÓN POR INTERFERENCIAS PEDIALES EN NUMERO DE 12
- 10.ARQUEOLOGÍA: EL LIC. ALEXANDER DE ARQUEOLOGÍA PVN ESTUVO VERIFICANDO LAS ZONAS AUXILIARES.
- 11.OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

Recomendaciones:

NINGUNA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
103 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 47+820

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 CAPATAZ
01 OPERADOR MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
02 PEON

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA DE AGUA
01 RETROEXCAVADORA
01 CAMIONETA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2020

Actividades:

VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS DE TRAMOS DE MEJORAMIENTOS PARA ADICIONALES ING. JHONY SALAS AVILA ESP EN GEOLOGIA ING. CRISTHIAN RODRIGUEZ ARROYO ESP EN SUELOS Y PAVIMENTOS AMBOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROVIAS NACIONAL – MTC

2

CDescripcion _____:

UBICADO EN EL KM 27+780 CALICATA N° 12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2020

Actividades:

VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS DE TRAMOS DE MEJORAMIENTOS PARA ADICIONALES ING. JHONY SALAS AVILA ESP EN GEOLOGIA ING. CRISTHIAN RODRIGUEZ ARROYO ESP EN SUELOS Y PAVIMENTOS AMBOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROVIAS NACIONAL – MTC

CDescripcion _____:

OBTENCIÓN DE MUESTRA KM 27+640 CALICATA N° 13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2020

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2020

Actividades:

VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS DE TRAMOS DE MEJORAMIENTOS PARA ADICIONALES ING. JHONY SALAS AVILA ESP EN GEOLOGIA ING. CRISTHIAN RODRIGUEZ ARROYO ESP EN SUELOS Y PAVIMENTOS AMBOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROVIAS NACIONAL – MTC

CDescripcion _____:

4

PROGRESIVA KM 26+670 CALICATA N° 14 OBTENCIÓN DE MUESTRA INALTERADA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:

VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS DE TRAMOS DE MEJORAMIENTOS PARA ADICIONALES ING. JHONY SALAS AVILA ESP EN GEOLOGIA ING. CRISTHIAN RODRIGUEZ ARROYO ESP EN SUELOS Y PAVIMENTOS AMBOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROVIAS NACIONAL – MTC

5

CDescripcion _____:

KM 26+500 CALICATA N° 15 MEJORAMIENTO NO CONTRACTUAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2020

Actividades:

VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS DE TRAMOS DE MEJORAMIENTOS PARA ADICIONALES ING. JHONY SALAS AVILA ESP EN GEOLOGIA ING. CRISTHIAN RODRIGUEZ ARROYO ESP EN SUELOS Y PAVIMENTOS AMBOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROVIAS NACIONAL – MTC

CDescripcion _____:

KM 26+070 CALICATA N°17 OBTENCIÓN DE MUESTRA INALTERADA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2020

6