

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	001	10-02-2020	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL LUNES 10 DE FEBRERO DEL 2020

CON MEMORÁNDUM N° 737-2020-MTC/20.16 DE DESIGNACIÓN COMO MONITOR DE OBRA: CARRETERA MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TRAMO II KM. 35 AL KM 153.50, SE ME DESIGNA POR NECESIDAD DE SERVICIO CON FECHA 07/02/2020, EL CUAL INDICA QUE A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020 DEBO HACERME CARGO DEL MONITOREO DE OBRA.

EL LUNES 10 DE FEBRERO CONJUNTAMENTE CON LA ING. LUZMILA GUERRA MOTTA (ANTERIOR MONITOR DE OBRA) NOS CONSTITUIMOS A LA OFICINA ZONAL DE PROVIAS AREQUIPA PARA RECABAR DOCUMENTACIÓN DE LA CAMIONETA DE MONITOREO DE OBRA Y RECEPCIONAR DOCUMENTACIÓN DE CONCERNIENTE A LA OBRA CON UN ACTA DE ENTREGA DE CARGO A SUGERENCIA DE LA ING. LUZMILA GUERRA MOTTA.

CLIMA: PRESENCIA DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL POR LA TARDE



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN LA N° 012

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS SE ESTA REALIZANDO EN PROGRESIVA KM 110+000

7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: NO SE HA VERIFICADO

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

07 ING. ESPECIALISTAS

11 TÉCNICOS

14 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

05 CAMIONETA PICK UP 4X4 Y RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: PRESENCIA DE LLUVIAS POR LA TARDE

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

NINGUNA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-02-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B3 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 CAPATAZ
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
01 OPERADOR DE TRACTOR
08 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGIA
04 PEON

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
08 VOLQUETES



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-02-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-02-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
103 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 110+400

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 CAPATAZ
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE CAMIÓN CISTERNA
02 PEONES VIGIA
02 PEON

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 MOTONIVELADORA
01 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-02-2020

2