



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	cuaderno de obra	18-02-2020	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**

**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**

**Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Obra: Mejoramiento de Saldo de Obra Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)”  
REPORTE 18-02-2020

**Conclusiones:**

**DE LAS ACTIVIDADES:** La CONTRATISTA OBRAINSA viene ejecutando las Partidas:  
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

La Contratista realiza trabajos de limpieza en la alcantarilla ubicado en el Km 14+870 lado izquierdo sector la Jungla

Debido al mal tiempo la contratista no realiza ninguna actividad de movimiento de tierra y rellenos, ni la conformación de material excedente en el DME, ni los trabajos de Emboquillados de piedra en las alcantarillas a intervenir.

1. **DEL CUADERNO DE OBRA:** El cuaderno de obra sigue con la anotación del Asiento 1521 de fecha 13/02/2020, del Contratista página 000071. "Comunicamos a la Supervisan que en la fecha 13/02/2020 las reubicaciones de las tuberías de agua en el sector Km 14+700 al Km 14+900 a cargo de la Municipalidad distrital de Soritor fue concluida con empalmes en los tramos por el que se verifico con el personal de Supervisión la continuidad de los trabajos en el sector de las partidas de conformación de terraplenes mejoramiento de suelos a nivel de subrasante, material de cantera para rellenar, sub base granular, imprimación asfáltica, TSB, cuneta trapezoidal tipo I y ejecución de alcantarillas. En tal sentido, en virtud el art. 170 RLCE procedemos a solicitar, cuantificar y sustentar nuestra ampliación de plazo correspondiente"

2. **AMPLIACIONES DE PLAZO:** La obra continúa ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13. La contratista solicitará la ampliación de plazo N° 25 por 302 días, y la ampliación de plazo N° 26 por 108 días.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes. A la fecha continua con este antecedente

3. **ADICIONALES DE OBRA:** La Supervisión y la Contratista ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 02, 03, 04 y 05, estos adicionales están condicionados a la prestación adicional N° 06.

4. **MAYORES METRADOS:** la contratista ha presentado los mayores metrados de movimiento de tierra del km 10+000 al km 20+000, así como los mayores metrados de cuneta trapezoidal tipo I y II como los mayores metrados de cunetas rectangulares en todo el tramo. Asimismo, la contratista presentó los mayores metrados de subdrenes en todo el tramo y veredas, la supervisión realizó la revisión y el tramite a la entidad para su aprobación.

5. **DEDUCTIVOS:** Los deductivos son vinculantes a los mayores metrados de las partidas mencionadas.

6. **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:** Se puede describir que continúan los trámites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tonchima Sector Belén – Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3 ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua, teniendo en cuenta que la municipalidad es quien trámite ante el ALA y los tiempos que demora aproximadamente es de 20 y 30 días respectivamente. Que a la fecha, con CARTA N°038-2020-ANA –AAA-HUALLAGA-ALA-ALTO MAYO. El ANA, remite informe Técnico N° 009- 2020-ANA-AAA-HUALLAGA-ALA- ALTO MAYO/CASM en donde indica en el ítem VI OPINION "Emitir la opinión Técnica Favorable a favor de la Municipalidad Distrital de Soritor, respecto a la extracción de material de acarreo en el cause del rio Tonchima, del sector Belén, Distrito de Soritor, Provincia de Moyobamba, para la Autorización de extracción de material de acarreo a favor de la Municipalidad, por un volumen de 116 754.37m3, para ejecutarse en un periodo que no supere el día 15 del mes de octubre del año 2020"

7. **MANTENIMIENTO VIAL:** el presente día no se observó ningún mantenimiento en los tramos de la carretera debido al mal tiempo que se dio el día de hoy.

**8. EQUIPOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA:**

**PERSONAL:** A la presente el personal clave de la Contratista consta de 10 profesionales de los cuales no cuenta con profesional especialista en control de calidad, Supervisor de SSOMII y medico ocupacional.

**MAQUINARIA Y EQUIPO:** el día de hoy se observó maquinaria paralizada debido a las precipitaciones pluviales. 04 volquetes, 01 excavador, 02 rodillos, 01 motoniveladora. Maquinaria que se encuentra en los trabajos de movimiento de tierras.

8.1 A la fecha la contratista no cumple con el personal y la maquinaria ofertados

8.2 en vista que no cumple con lo indicado a la Contratista le faltaría frentes de trabajos ya están utilizando las maquinarias mínimas en los frentes de trabajo.

**9 EQUIPOS OFERTADOS DE LA SUPERVISION:** De los recursos ofertados por la Supervisión se pudo verificar que no cumple con lo ofertado en personal ya que no se observa la presencia del especialista de suelos y el especialista de impacto ambiental de obras viales, equipo de topografía una estación total y dos Camioneta en campo.

9.1 A la fecha no está cumpliendo con lo ofertado



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

10 INCIDENTES: no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervisión. Presencia parcial de precipitaciones pluviales.

1. PACRI: Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada, que aún no se integra al servicio.

12. ARQUEOLOGIA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.a la fecha está en tramite

13. Otros: La Contratista viene ejecutando los frentes de trabajo de acuerdo a la programación semanal con las partidas aprobadas por la Supervisión del 17 al 22 de febrero del 2020.

Se pone en conocimiento que los trabajos de reubicación de tuberías en el Km 14+800 sector La Jungla culminaron.

#### Recomendaciones:

Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA hacer cumplir las normas -de seguridad en los frentes de trabajo con el fin de evitar algún incidente en obra

Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA la presencia constante en los frentes de trabajos, canteras y otros para la conformidad de los trabajos.

La Contratista debe contar con personal responsable de seguridad en obra e implementar con los EPP al personal obrero así como los avisos preventivos cerca a los frentes de trabajos así como cumplir con los horarios de pase de los vehículos para no generar malestar de los transeúntes.

La Contratista debe contar con sus especialistas o responsables de obras en los frentes de trabajos.

A la Contratista proteger de las precipitaciones pluviales los materiales de rellenos, así como las excavaciones

A la Supervisión, verificar los trabajos que se viene ejecutando y el control de los equipos y maquinarias para la conformidad de los trabajos.

A la fecha la supervisión y la contratista no presentaron su cronograma de salida de los profesionales propuestos.

## PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JONEL FRANCISCO  
SOPLIN PIÑA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-02-2020

**Actividades:**

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

La Contratista realiza trabajos de limpieza en el km 14+870 lado izquierdo en alcantarilla sector la jungla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

01 retroexcavadora, 06 obreros

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

18-02-2020

1



**Fotos:**