




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 41 - 2020
Fecha Informe: 25-02-2020
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:
INFORME DIARIO (FRENTE CALEMAR)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

- El ultimo asiento que tiene al dia la obra es el Asiento 454 DE LA SUPERVISION(08/02/2020) y Asiento 455 DEL CONTRATISTA(10/02/2020)

ASIENTO 454: DE LA SUPERVISION

ASUNTO: RESPUESTA DEL ASIENTO 453, TRAMITE DE MAYORES METRADOS N°01 Y N°02: Al respecto tenemos conocimiento que el tramite de los mayores metrados N°01 y N°02, se encuentran en proceso de revisión por los funcionarios de provias nacional, estaremos haciendo seguimiento hasta su aprobación.

ASIENTO 455: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: PRESTACION ADICIONAL ALCANTARILLA TMC, KM 12+000 AL KM 17+000: Agradecemos nos informen sobre los tramites de la prestación Adicional de alcantarilla TMC, Km 12+000 al km 17+000. Tener presente que se requiere estas estructuras de drenaje, por la presencia de precipitaciones pluviales

- La supervisión y contratista no llenan cuaderno de obra, pues afirman que están a la espera de la suspensión de plazo la cual se solicito para el 10 de febrero del presente.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra-
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 48+000, se encuentra en las instalaciones de Motlima en Lima, para ser presentadas ante provias nacional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se viene realizando mejoramiento a accesos constante por la presencia de lluvias en la zona.

7)ARQUEOLOGIA

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri se encuentra ahora en la etapa de recopilación de información, haciendo trabajos de gabinete para armar expedientes de los predios comprendidos entre las progresivas 0+000 a 30+000.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

•Se viene implementando su laboratorio de suelos, a la fecha cuentan con 03 camionetas y 01 equipo topográfico completo.

•De la misma manera tiene laboratorio de suelo con los siguientes equipos: 01 balanza electrónica, 01 copa de Casagrande, 01 juego de mallas granulométricas, 01 cono de arena para densidad en campo, 01 Horno, probetas, bandejas y herramientas menores.

OTRAS INCIDENCIAS

•El día de hoy no se presentó lluvia en la zona de calemar, Mollepata, trigobamba y Bambamarca, lo cual dejaron que las actividades se realicen de manera normal y sin contratiempo.

•Continúan los trabajos de corte en roca fija, roca suelta, material suelto y construcción de alcantarillas.

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente.

Recomendaciones:

El cuaderno de obra está atrasado desde el día 10 de febrero, se recomienda ponerse al día en las ocurrencias actuales en obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-02-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)

CDescripcion_____:
PROGRESIVA 19+840, 20+340 (ENCOFRADO DE ALCANTARILLAS)
CUADRILLA
•02 OPERARIOS
•04 AYUDANTES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
25-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS
205B.C EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:

PROGRESIVA 29+100
CUADRILLA

- 01 EXCAVADOR SOBRE ORUGAS
- 07 CAMIONES VOLQUETES
- 02 AYUDANTES
- 01 OPERADOR

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-02-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700B.F TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM

CDescripcion_____:
DME 1B (2+435), DME 4B (23+680)
CUADRILLA:
. 01 AYUDANTE
. 09 VOLQUETES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
25-02-2020



Fotos: