



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 012	Fecha Informe: 22-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL SÁBADO 22 DE FEBRERO DEL 2020

EN HORAS DE LA TARDE SE TIENE FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01 (KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3) MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBO LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)
- 4) DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: NO SE EVIDENCIA POR LAS LLUVIAS
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA
A.- PERSONAL:
01 ING. RESIDENTE
10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN
A.- PERSONAL:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
10 ING. ESPECIALISTAS
11 TÉCNICOS
14 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.
03 CAMIONETA PICK UP 4X4
02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
EL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO
- 8) INCIDENTES: NINGUNO
- 9) PACRI: NINGUNO
- 10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11) OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

EN LOS CORTES EN ROCA FIJA Y SUELTA DEL KM 70 AL KM 90 DEBE REALIZAR EL DESQUINCHE YA QUE SE TIENE ROCA INESTABLE Y QUE POR ACCIÓN DE LAS LLUVIAS O SISMO PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES GRAVES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2020

Actividades:

PUENTE CHORRO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 75+960

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

700 TRANSPORTES

700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m (DME KM 84+460)

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE DE GRUPO

02 VIGÍAS

02 AYUDANTES

06 OPERADORES DE VOLQUETES

01 OPERADOR DE EXCAVADORA

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA

06 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-02-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2020

Actividades:

PUENTE CHORRO

CDescripcion_____:

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE
CORTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL PUENTE MODULAR TIPO BAILEY

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)

700 TRANSPORTES

700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE
120 m Y 1000 m (DME KM 53+100)

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
03 OPERADOR EXCAVADORA
12 OPERADOR VOLQUETE
03 VIGÍAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-02-2020

3



Fotos: