

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N ° 047- PVN - MJQ Y - 2020	13-03-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL: S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2: S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

I). TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

EL ÁREA MEDIO AMBIENTAL, SE REUNIÓ EN LA ASAMBLEA CON LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PICHGAS, EN LA QUE SE TRATÓ LA AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES EN EL KM 103+200.

6. MANTENIMIENTO VIAL

EL CONTRATISTA CR20, REALIZA RIEGO DE AGUA NO POTABLE DE LA VÍA EN KM 52+000 AL KM 58+000.

7. RECURSO OFERTADO

A). - DEL CONTRATISTA CR20:

PERSONAL DE OBRA

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 36 UND., RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND., LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA APROBADO, LOS EQUIPOS SE ESTACIONAN ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

B). - DEL SUPERVISOR DE OBRA:

PERSONAL DE OBRA

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 13 CAMIONETAS, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

8. PACRI

CON FECHA 13.03.20 A HORAS 9:00 AM EN COMUNIDAD CAMPESINA DE PICHGAS, SE REALIZÓ LA ASAMBLEA PARA LA AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TERRENO, PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES (CONCRETO, ASFALTO, CHANCADO) KM 103+200, CON PARTICIPACIÓN:

DIRIGENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y POBLACIÓN EN GENERAL

POSESIONARIO DEL TERRENO SR. GUIDO OSTOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA DE RELACIONES COMUNITARIAS DE CR20 LIC. RUTH GALLARDO

REPRESENTANTES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA LOS ESPECIALISTAS DE RELACIONES COMUNITARIAS LIC. JOSÉ DEL ÁGUILA, ESPECIALISTA DE PACRI ABOG. CARLOS SÁNCHEZ, Y EL ÁREA MEDIO AMBIENTAL

9. ARQUEOLOGÍA

EL ARQUEÓLOGO DE LA SUPERVISIÓN CONTINUA CON MONITOREO EN CAMPO, SE REALIZA TRABAJO DE GABINETE RESPECTO A DOCUMENTACIÓN DEL CIRA (CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS)

10. INCIDENTES

DURANTE LA ASAMBLEA EN LA COMUNIDAD DE PICHGAS

LA COMUNIDAD DE PICHGAS RATIFICA LA AUTORIZACIÓN DE USO DEL TERRENO A LA EMPRESA CR20 PARA USO DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES, CONTANDO CON LA OPINIÓN FAVORABLE DE LA POBLACIÓN, POR SU PARTE EL POSESIONARIO INDICÓ QUE NO ESTÁ CONFORME CON LO ACORDADO.

LA LIC. RUTH GALLARDO AMAYA, DEL CONTRATISTA CR20, INDICÓ QUE SEGÚN EL ACTA DEL 20.12.2015, SE FIJÓ EL COMPROMISO DE REALIZAR UN ÚNICO PAGO DE 90 MIL SOLES, LO CUAL SERÁ CANCELADO A LA COMUNIDAD PREVIO AL USO DEL TERRENO, MEDIANTE ABONO EN CUENTA.

LOS PRESENTES FIRMARON EL ACTA DE ASAMBLEA, RATIFICANDO LA AUTORIZACIÓN DE USO DEL TERRENO, A EXCEPCIÓN DEL POSESIONARIO.

11. OTROS

CON FECHA 13.03.2020 SIENDO LAS 9:30 AM, SE REALIZÓ REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAVINILLO, EN ESTA SE TOCARON LOS SIGUIENTES PUNTOS

- ESTATUS DE ADVERTENCIA ANTICIPADA N°01-DÉFICIT DE DME KM 52+730D
- MAYORES METRADOS
- RETIRO DE TOP SOIL EN DME'S Y CORTES
- ESTATUS DE TRÁMITES PARA PERMISOS DE MONITOREOS
- ZANJA DE CORONACIÓN EN TALUDES
- INTERFERENCIAS
- MANTENIMIENTO DE LA VÍA
- RELLENAR CUNETAS
- ARQUEOLOGÍA
- SEGURIDAD
- SUELOS Y PAVIMENTOS
- LIBERACIÓN DE ÁREAS
- SEÑALIZACIÓN



Recomendaciones:

SE RECOMIENDA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, REALIZAR LAS COORDINACIONES CON EL CONTRATISTA CR20, PREVIO AL ENVÍO DE CUALQUIER INFORME REFERIDO A ADVERTENCIAS ANTICIPADAS EN EL CUAL SE COORDINE LAS DISTINTAS ÁREAS TANTO DE SUPERVISIÓN COMO DE LA CONTRATISTA A FIN DE MEJORAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A LA ENTIDAD PROVIAS NACIONAL.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras		
Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 13-03-2020
Actividades: 900 PROTECCIÓN AMBIENTAL 901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN (DME) PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"		
CDescripcion_____: PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 02 PEÓN, 02 VIGÍAS, 01 CONTROLADOR MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 EXCAVADORA		
Foto1: 	Foto2: 	Foto3: 
Fecha Toma De Datos: 13-03-2020		

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2020

Actividades:

700. TRANSPORTE

700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M

700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M

PROGRESIVA: KM 57+300 AL 57+340, KM 57+400 AL 57+420, KM 57+610 AL KM
57+640, KM 57+700

CDescripcion_____:

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 SUPERVISOR, 25 OPERADORES, 02 CAPATAZ, 06
PEÓN, 04 VIGÍAS, 02 CONTROLADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 22 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS, 01
TRACTOR ORUGA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-03-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

201.B2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCA SUELTA

PROGRESIVA: KM 57+300 AL 57+340, KM 57+400 AL 57+420, KM 57+610 AL KM 57+640, KM 57+700

CDescripcion_____:

3

PERSONAL UTILIZADO: 01 SUPERVISOR, 25 OPERADORES, 02 CAPATAZ, 06 PEÓN, 04 VIGÍAS, 02 CONTROLADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 22 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS, 01 TRACTOR ORUGA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-03-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM. 57+600 al KM 57+680, KM 78+100, KM 78+140, KM 78+400, KM 78+800, KM 79+000, KM 87+840, KM 88+000

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 18 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 04 TOPOGRAFOS, 08 PEONES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACION TOTAL CON TRIPODE, 16 PRISMAS CON JALONES, 1 GPS, 02 COLECTOR DE DATOS Y 02 RECEPTOR GNSS

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-03-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 52+730, KM 53+000, KM 55+000, KM 56+000, KM 57+000 AL KM 58+500

CDescripcion _____:

5

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA NO POTABLE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-03-2020



Fotos: