



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	87	07-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	ROMMEL CHANCA RAMIREZ


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 87

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2,286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
A)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental y relaciones comunitarias; que se encuentran en cuarentena en la obra, de igual forma se encuentra un profesional de área de salud (doctor) verificando que se cumpla toda la implementación según el protocolo para Covid-19.
B)Equipos: No labora ningún equipo.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
A.Personal: No se encuentra en la Obra por tema de que no hay transporte interprovincial para ciudad de Cusco.
B.Equipos: No labora ningún equipo.
- 10- Incidencia: Continúa paralizada la obra por DS N° 044-2020-PCM, recién están implementando los protocolos por covid19. Hoy se realizó el dialogo la comisión que vino de lima y las autoridades y representantes de las comunidades que estaban realizando el paro contra la Mina Antapacay para llegar a un acuerdo de ambas partes y poner fin a los reclamos. Después de la reunión según los medios informativos locales señalaron que la conversación llegó a un buen acuerdo, pero algunos representantes no estaban satisfechos y sugirieron consultar a sus pobladores a los que representa; bajo estas condiciones se pone fin temporal al paro que estaba por un lapso de un mes. Las comunidades que estaban realizando paro se concentraron en Espinar, dejando libre los accesos hacia la ciudad, pero continúan los bloques de piedra y montículos de tierra en la calzada de la carretera en todos los accesos a Espinar.
- 11.- Pacri: No se realiza, solo están con la implementación de los protocolos del Covid-19
- 12.- Arqueología: No se realiza.

Recomendaciones:

Se recomienda programar el reinicio de la obra, ya que el paro de las comunidades contra la minera Antapacay ya esta llegando a una acuerdo de ambas partes.

Auditoria Fecha De Creación:
07-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
09-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2020

Actividades:

Se observo que continúa las piedras y montículos de tierra en la calzada de la carretera.

CDescripcion_____:

Se observo que continúa las piedras y montículos de tierra en la calzada de la carretera en el tramo Il Tintaya - Yauri.
Las huelguistas ya se retiraron de lo que estaban cuidando el acceso de carretera tramo Il Tintaya - Yauri.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2020

Actividades:

Se observo las condiciones del badén que se encuentra Km 136+545.50 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

El badén se encontraba en proceso de construcción (excavación y conformación) antes que se inicie la pandemia, colocar señalización en dicha área para poder evitar accidentes, la señalización colocada anteriormente ya se deterioro.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-08-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2020

Actividades:
Se observa la carretera principal que va hacia las canteras de Challqui están bloqueadas con piedras y postes de concreto.

CDescripcion_____:
Se observa las comuneros que están realizando el paro colocaron piedras y postes de concreto sobre la carretera que se va hacia las bambas, que es el mismo carretera por donde se ingresa hacia las canteras de Challqui.
Los huelguistas ya no cuidan los bloqueos de carretera por que todos están concentrados en Espinar en la reunión con la comisión que vino de Lima.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

07-08-2020

Actividades:

Continua las piedras y montículos de tierra sobre la vía en el Puente de ingreso de Cusco hacia Espinar.

CDescripcion_____:

En el puente Ingreso hacia Espinar dejaron libre el acceso para el ingreso de la comisión de dialogo de Lima, y los representantes y autoridades de las comunidades que están realizando el paro contra la Mina Antapacay se encuentran se reunieron con la comisión de dialogo de Lima.

Las piedras y Montículos de tierra que colocaron para cerrar el ingreso aun no son retirados.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-08-2020

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2020

Actividades:

En la repartición de carretera para Cusco y Arequipa continúan los bloques de piedra sobre la vía.

CDescripcion_____:

Se observó que continúan los bloques de piedra que colocaron los huelguistas sobre la vía en el tramo de repartición a la Ciudad e Cusco y Arequipa, aproximadamente en el Km 145+000 del tramo Il Yauri - San Genaro.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-08-2020

5