

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 0005	Fecha Informe: 08-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre del 2017

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)

OBRA: Mejoramiento de la Carretera OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE PASCO DESVIO CHACAYAN

TRAMO 2: Desde la progresiva Km. 181+000 a la progresiva Km. 230+000

SUPERVISIÓN: CONSORCIO SUPERVISOR OYÓN CHACAYAN (SERCONSULT S.A. Y ATJSL)

Recorrido de reconocimiento y verificación de actividades desde la progresiva Km. 187+000 hasta la progresiva 230+000 (desvio Chacayán).

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

- 0) Cuaderno de Obra: NO se permitió el acceso al cuaderno de obra.
- 1) Ampliaciones de Plazo: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado, quedando la nueva fecha de terminación el día 01-08-2021
- 2) Adicionales de Obras: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1. Se ha tramitado ante la Entidad un expediente de prestación adicional de Emergencia No. 1 el cual esta pendiente su aprobación.
- 3) Mayores metrados: No se tiene información de mayores metrados ejecutados hasta hoy día.
- 4) Deductivos : No se tiene información de deductivos
- 5) Plan de manejo Socio Ambiental: En el recorrido de hoy se observo, el humedecimiento de la vía de tierra, como acción antipolvo generalmente en zonas urbanas. Esta acción lo realizan tres veces al día en todo el tramo.
- 6) Mantenimiento Vial: En el tramo recorrido estaba libre de ramas, desechos sólidos y el mantenimiento vial realizando el humedecimiento del terreno
- 7) Recursos Ofertados:
DEL CONTRATISTA
 - a) Personal: Peones, Operarios, peones, Técnicos, Especialistas de producción, control de calidad, seguridad, Estructuras, suelos y pavimentos, obras de arte y drenaje
 - b) Maquinaria y Equipo: 2 motoniveladoras, 3 Compactador de rodillo, 5 Excavadoras de Oruga, 2 Tractores, 2 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 18 volquetes, 1 retroexcavadora, 3 cisternas, 6 Camión Mezclador (Mixer) 1 compactador de rodillos pequeño, camión grua. cama baja.DEL SUPERVISOR
 - a) Personal: técnicos de supervisión, jefe de supervisión y especialistas de costos, suelos, obras de arte y drenaje, pacri, control de calidad, trazo y topografía, hidrología, geología, arqueología y administrador.
 - b) Maquinaria y equipo: equipos de toma de densidades y humedad, estación total. Dos Combi y cuatro Camioneta
- 8) Incidentes: Se daño una llanta de un volquete descargado.
- 9) Pacri: hoy no se cuenta con información del tema.
- 10) Arqueología : No se dispone de información
- 11) Otros: Se tiene un avance ejecutado de 20.38 % respecto al 21.29% del avance programado , la obra se encuentra en situación de RETRAZO.

Recomendaciones:

Las condiciones climatológicas continúan muy favorables (tiempo soleado), se recomienda a la Empresa Contratista incrementar los frentes de trabajo de acuerdo a su plan de trabajo
Se recomienda a la Supervisión y Empresa Contratista la entrega del programa de permanencia del personal contractual cada fin de mes
Se recomienda a la Supervisión la entrega de información del personal de la Supervisión y del Contratista que se encuentran en cuarentena o reposo medico en la zona de trabajo.
La implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19 se realizan desde el inicio de actividades diarias, antes, durante y después de la salida del trabajo.
Se recomienda el cumplimiento del cronograma de ejecución de actividades actualizado.

Auditoria Fecha De Creación:

09-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

11-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-08-2020

Actividades:

1000.0 Puentes Menores, Partidas 1000.3 ESTRIBOS: Se verifica la construcción de estribos derecho e izquierdo de puente.

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 219+785.09 se verifica la construcción de los estribos de concreto armado del puente menor llamado Ciprés.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2020

Actividades:
Visita de verificación de actividades en eñ desvio Chacayan chango

CDescripcion_____:
En la progresiva 230+000 se ubica el desvio Chacayán (final del tramo 2) se realizo el recorrido de monitoreo, donde hasta el momento no están realizando actividades en este punto. SE observa valla alusiva a la obra.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2020

Actividades:
Partida 103.A MANTENIMIENTO DE TRABAJO, Regado antipolvo de mantenimiento de la vía

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 205+000 se realiza el humedecimiento del suelo de la Vía para evitar el polvo. Esta actividad se realiza tres veces al día (Ida y Vuelta) desde la progresiva 181+000 a la 230+000, utilizando un camión cisterna.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2020

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2020

Actividades:
Partida 605.A : RELLENO PARA ESTRUCTURA: Relleno en las bases de alcantarilla en la liópeos y capataz, 1 chofer , 1 compact y 1 camion

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 187+510 se realiza el relleno de las bases de la alcantarilla TMC de 36" en los dos lados . Personal: Uun capataz, 6 peones, 1 chofer. Equipo: Camion plataforma, una vibrocompactadora manual y herramientas menores.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2020

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-08-2020

Actividades:

700.A TRANSPORTES; Partida 700 H TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D> 1KM. maquinarias para el apilamiento, carga y eliminación de material a DME

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 193+080 se ubica un frente de trabajo donde trabajan un cargador Frontal y 2 excavadoras de oruga para la carga de 18 volquetes hacia el DME ubicado en el KM. 169.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-08-2020

5



Fotos: