



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	91	12-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 91

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi-19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
 - A)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental y relaciones comunitarias; que se encuentran en cuarentena en la obra, de igual forma se encuentra un profesional de área de salud (doctor) verificando que se cupla toda la implementación según el protocolo para Covid-19.
 - B)Equipos: No labora ningún equipo.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
 - A.Personal: No se encuentra en la Obra por tema de que no hay transporte interprovincial para ciudad de Cusco.
 - B.Equipos: No labora ningún equipo.
- 10- Incidencia: Continúa paralizada la obra por DS N° 044-2020-PCM, recién están implementando los protocolos por covid19. Se ha realizado la visita al campamento del contratista para verificar los avances de la implementación del protocolo de Covid-19. Se ha realizado el recorrido de las canteras de Challqui, en la cantera Challqui margen derecho 2 Km antes de llegar la comunidad había colocado una tranquera para controlar la salida vehículos y cobrar como peaje del agregado que sacan; en la cantera Challqui margen izquierdo esta libre el ingreso a la cantera y el acceso que ingresa a la cantera está en pésimas condiciones.
- 11.- Pacri: No se realiza, solo están con la implementación de los protocolos del Covid-19
- 12.- Arqueología: No se realiza.



Recomendaciones:

Solucionar las problemas de las canteras para que no perjudique el avance de la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

12-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

14-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2020

Actividades:

Se observo la implementación de comedor y campamento del contratista.

CDescripcion_____:

Se observo el avance de la implementación de comedor y campamento del contratista con sus respectivos señalizaciones.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2020

Actividades:
 Ingreso a la cantera Challqui margen derecho.

CDescripcion_____:

Se observó el ingreso a la cantera Chalqui margen derecho, la comunidad coloco una tranquera para controlar la salida de los volquetes para el cobro respectivo por extracción de agregado.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2020

Actividades:
 Cantera challqui margen derecho

CDescripcion_____:

Se observo la cantera de Challqui margen derecho, el acceso de ingreso esta en buenas condiciones y aún no realizan ningún tipo de trabajo.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2020

Actividades:

Cantera de Challqui margen izquierdo.

CDescripcion_____:

Se observo que normal hay ingreso a la Cantera Challqui margen Izquierdo, el acceso del ingreso esta en pésimos condiciones y se necesita hacer mantenimiento antes de empezar con el transporte de material.

Aún no se realiza ningún tipo de trabajo en la cantera.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2020

4