



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	98	20-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuaní, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 98

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi-19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
C)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental, especialista en trazos y explanaciones y relaciones comunitarias; de igual forma se encuentra un profesional de área de salud (doctor) verificando que se cupla toda la implementación según el protocolo para Covid-19.
D)Equipos: No labora ningún equipo, solo las camionetas transportando los especialistas.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
C.Personal: Se encuentra jefe de supervisión, especialista en trazo, topografía y diseño vial, especialista de estructuras y obras de arte, especialista en hidrología y drenaje, especialista en metrados, costos y valorización, especialista en impacto ambiental, especialista de seguridad de obra y salud ocupacional, personal técnico y auxiliar.
D.Equipos: Se utilizaron equipos de movilización del personal, materiales de oficina, inmuebles y equipos de cómputo.
- 10- Incidencia: No se ha reiniciado la obra, por motivo de que la implementación del protocolo de Covid-19 aún no se ha terminado, la implementación no se termina por motivo de que no se ha trabajado en ella durante el paro de las comunidades de Espinar y las dificultades para la adquisición de los materiales por motivo de que algunas provincias siguen en cuarentena y lo cual dificulta el traslado.
En el recorrido por la cantera Challqui se observa, que la comunidad de Challqui colocaron una tranquera 2 Km antes de llegar la cantera Challqui margen derecho, con el fin de cobrar a todos los volquetes que ingresan la suma de S/. 15.00 con 00/00 nuevos soles, el encargado supo manifestar aún no han llegado a ningún acuerdo con la contratista ni PROVIAS para la extracción de la cantera en 2020.
Se ha realizado la verificación de la implementación de Covid-19 en la oficina de la supervisión.
- 11.- Pacri: No se realiza, solo están con la implementación de los protocolos del Covid-19
- 12.- Arqueología: No se realiza.

Recomendaciones:

Se recomienda al área de resolución de conflictos de PROVIAS, se debe solucionar el tema de las canteras, de lo contrario puede ser motivo para ampliación de plazo.

Auditoria Fecha De Creación:

20-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

22-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2020

Actividades:

Se observó la implementación de la oficina de la supervisión

CDescripcion_____:

La supervisión ha están realizando la implementación del protocolo de Covid-19 en la oficina, colocando pediluvio en la puerta de ingreso y en el ingreso hacia la oficina para desinfectar el zapato, lavamanos, señalización en pared y piso

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2020

Actividades:
Se observó la comunidad de ha colocado la tranquera en el ingreso 2 Km antes de la cantera Challqui margen derecho.

CDescripcion_____:
En el recorrido por la cantera Challqui se observa, que la comunidad de Challqui colocaron una tranquera 2 Km antes de llegar la cantera Challqui margen derecho, con el fin de cobrar a todos los volquetes que ingresan la suma de S/. 15.00 con 00/00 nuevo soles, el encargado supo manifestar aun no han llegado a ningún acuerdo con la contratista ni PROVIAS para la extracción de la cantera en 2020.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2020

Actividades:

Se ha realizado el recorrido hacia la planta de asfalto (Reyna) por el aeropuerto.

CDescripcion_____:

Se observó que aún no se está realizando la implementación del protocolo de Covid-19 en la planta de asfalto (Reyna) por el aeropuerto.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-08-2020