



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	107	31-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 107

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi-19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
 - A)Personal: No cumple.
El especialista en obras de arte no se encuentra en la obra.
 - B)Equipos: No labora ningún equipo, solo las camionetas transportando los especialistas.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
 - A.Personal: No cumple con el personal ofertado.
Al especialista en suelos y pavimentos están haciendo cambio.
 - B.Equipos: Si cumple.
Se utilizaron equipos de movilización del personal, materiales de oficina, inmuebles, equipos de ingeniería y equipos de cómputo.
- 10- Incidencia:
Se ha reiniciado la obra con algunas actividades de replanteo topográfico y limpieza de obras de arte.
- 11.- Pacri: Con las comunidades afectadas se conversó el residente obra y especialista en relaciones comunitarias de la contrata, llegando a un acuerdo para darle prioridad a los afectados para trabajar en la obra.
- 12.- Arqueología: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de ninguna zona arqueológica.



Recomendaciones:

Se recomienda al contratista programar varios frentes de trabajo para no caer en retrasos.

Auditoria Fecha De Creación:

31-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

31-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2020

Actividades:

Se observa la pésima condición de la vía en el recorrido de la obra.

CDescripcion_____:

Se observa en el recorrido que se requiere mantenimiento de vía, Km 68+000 hasta 72+000, Km 66+000 hasta Km83+600, Km 90+400 hasta Km 100+500 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2020

Actividades:
Se observa que los propietarios de terrenos afectados por la ejecución de la obra solicitan, puestos de trabajo.

CDescripcion_____:
Se observa que los propietarios de terrenos afectados por la ejecución de la obra solicitan, que sean considerados en la recepción de personal para la ejecución de la obra, de igual forma piden que se haga la mitigación haciendo la limpieza de los materiales solidos que afectaron su propiedad por el proceso constructivo de la obra, comprendidos Km 90+000 hasta 1000+000 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2020

Actividades:

Se observa que esta realizando trabajos de replanteo topográfico de las obras de arte, en Km 134+461.29 al Km 134+561.29, Km136+540.29 al Km 136+585.50 y Km 139+955 al Km 140+177.35; en el tramo II Tinaya - Yauri.

CDescripcion_____:

3

Personal: 02 topógrafos, 06 ayudantes y personal técnica de la supervisión y contrata.
equipos: 02 estación total, 01 nivel de ingeniero y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2020

Actividades:

se observa que esta realizando la limpieza y excavación de zanja para el canal de evacuación de la salida de alcantarilla lado izquierdo de la vía, Km 134+640 al Km 134+760 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador, 07 personal obrero y personal técnico de la supervisión y contrata.
Equipos: 01 retroexcavadora y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-08-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2020

Actividades:

Se observa la limpieza, perfilado, relleno, compactado y encofrado de la cuneta lado derecho, Km 139+900 hasta 139+139+987.96 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 03 operarios, 09 peones y personal técnico.
 Equipos: herramientas manuales.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-08-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2020

Actividades:

mantenimiento de vía

CDescripcion_____:

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
31-08-2020

6



Fotos: