



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N° 038-PVN - MJQ Y - 2020	Fecha Informe: 15-09-2020	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS


FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO,CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819. EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB.

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 : S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

II). (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO HASTA EL ASIENTO N° 252 DEL SUPERVISOR DE FECHA 01/09/2020 CON PAGINA DEL CUADERNO DE OBRA N° 099 DEL TOMO II.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

N° 01

CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°832-2020-MTC/20 (08.07.2020), SE RESUELVE DECLARAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°01 AL CONTRATO DE OBRA N°127-2018-MTC/20-CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE, PRESENTADA POR LA CONTRATISTA; CONSECUENTEMENTE SE TRASLADA LA FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES TRAMO II (OI-T2) DEL 09.09.2020 AL 30.11.2021, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA RESOLUCIÓN.

N° 02

CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1479-2020-MTC/20 (08.09.2020), SE RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS INICIALES - TRAMO II (OI-2), PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION; CONSECUENTEMENTE, SE MANTIENE LA FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA INICIAL - TRAMO II (OI-2), AL 30.11.2021, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

N° 03

LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°3 SE ENCUENTRA EN TRÁMITE, LA CUAL SE REMITIÓ CON LA CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-182 EL 27/08/2020, CON ASUNTO SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 (PRÓRROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN N° 03).

3. ADICIONALES DE OBRA:

CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1152-2020-MTC/20 (07.08.2020), APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N°01, OBRA INICIAL - TRAMO II (OI-2) AL CONTRATO DE OBRA N°127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA-ANTAMINA", PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 1,767,664.85 INCLUIDO IGV, CONFORME AL ANEXO NO. 1 DEL INFORME N°065-2020-MTC/20.22.2-JVG DE FECHA 06.08.2020 DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

4. MAYORES METRADOS:

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS:

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS EN LA OBRA

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE COORDINANDO CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA) A LA FECHA EN OBRA, PARA EL MONITOREO BID DEL 14 Y 15 DE SETIEMBRE.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

7. MANTENIMIENTO VIAL:

RIEGO EN LA VÍA: RIEGO DE LA VÍA ENTRE LOS SECTORES DME KM 52+100 AL KM 60+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA:

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

AL PRESENTE LA CONTRATISTA CUENTA CON 01 GERENTE VÍAL, 01 RESIDENTE DE OBRA, 12 ESPECIALISTAS EN OBRA Y 02 EN TRABAJO REMOTO DE LOS 14 ESPECIALISTAS CONTEMPLADOS.

(RESIDENTE DE OBRA, AMBIENTAL, SEÑALIZACIÓN, FORESTAL, OFICINA TÉCNICA, PRODUCCIÓN, PLANEAMIENTO, PUENTES OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, SEGURIDAD DE OBRA, MEDICO OCUPACIONAL, TOPOGRAFÍA, JEFE DE EQUIPOS)

(ESPECIALISTA DE SUELOS Y ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS) NO ESTÁ APROBADO POR PROVÍAS NACIONAL

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

LOS EQUIPOS SE ESTACIONAN ACTUALMENTE EN EL KM 57+800, SE CONTABILIZARON 56 UNIDADES DE LAS 218 UNIDADES DE EQUIPO MÍNIMO.

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y 12 INGENIEROS ESPECIALISTAS.

(METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES III, TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL III, OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURA III, IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES III, SEGURIDAD DE OBRA II, LIBERACIÓN DE PREDIOS, LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS II, SUELOS Y PAVIMENTO, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA II, HIDROLÓGICA Y DRENAJE VIAL II, ARQUEOLOGÍA II).

B.2). VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 13 CAMIONETAS, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

9. PACRI:

ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCAN PARA EL COMITÉ DE GESTIÓN YAROWILCA N° 02, EN COORDINACIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCAN, SE CONVOCÓ A UNA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCAN PARA EL COMITÉ DE GESTIÓN YAROWILCA N° 02. AGENDA: IMPORTANCIA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y FUNCIONES, ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN, SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL EQUIPO PACRI PROVÍAS NACIONAL.

ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CASERÍO DE TINGO CHICO PARA EL COMITÉ DE GESTIÓN YAROWILCA N° 02 EN COORDINACIÓN CON LA DELEGADA DEL CASERÍO DE TINGO CHICO, SE CONVOCÓ A UNA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CASERÍO DE TINGO CHICO, PARA EL COMITÉ DE GESTIÓN YAROWILCA N° 02. AGENDA: IMPORTANCIA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y FUNCIONES, ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN, SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL EQUIPO PACRI – PROVÍAS NACIONAL Y EL



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ESPECIALISTA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN LIBERACIÓN DE PREDIOS ING.
AGUSTÍN AIRA CAQUI.

10. ARQUEOLOGÍA:

SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE CAMPO DE LOS TRABAJOS DE DESCARGA Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE ELIMINACIÓN PROVENIENTE DEL CORTE DE TALUD EN EL DME 52 + 730 - T02 D DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS E HISTÓRICAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS CORTES DE TALUD Y DME.

11. INCIDENTES:

NO SE PRESENTARON INCIDENTES DE OBRA EL DÍA DE HOY.

12. OTROS:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DEL TALUD PARA AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA Y LA ELIMINACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE. KM 57+920 AL KM 58+050 L/DERECHO.

IMPORTANTE EN LA OBRA NO CUENTA CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EMPRESA SUB CONTRATISTA, QUIEN DEBE ENCARGARSE DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE RE UBICACIÓN DE LOS POSTES DE LUZ.

Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, PARA EN EL SECTOR DE AYAPITEG (KM 54+000 AL KM 56+340), EL CONTRATISTA PARA FACILITAR EL TRÁNSITO, RELLENÓ LAS CUNETAS DE TIERRA DEJANDO SIN DRENAJE A ESE SECTOR. ANTE LA PROXIMIDAD DEL INICIO DE LA ESTACIÓN DE LLUVIA SE REQUIERE QUE EL CONTRATISTA PROCEDA A LIMPIAR LA CUNETA COMO CORRESPONDE Y NO ESPERAR EL RECLAMO DE LA POBLACIÓN.

Auditoria Fecha De Creación:

15-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:

16-09-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2020

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+730 D, KM 57+920, KM 57+950, KM 58+080, KM 58+250, KM 58+260, KM 58+300, KM 58+360, KM 58+450, KM 58+480, KM 58+690, KM 58+740, KM 58+790, KM 58+830.

700. TRANSPORTE

700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M

700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 03 CAPATAZ, 46 OPERADORES, 06 CONTROLADORES Y 04 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 42 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2020

Actividades:
PROGRESIVA: KM 52+730 D, KM 57+920, KM 57+950, KM 58+080, KM 58+250, KM 58+260, KM 58+300, KM 58+360, KM 58+450, KM 58+480, KM 58+690, KM 58+740, KM 58+790, KM 58+830.

- 200. MOVIMIENTO DE TIERRAS
- 202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
- 201.B2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCA SUELTA

2

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 03 CAPATAZ, 49 OPERADORES, 08 PEONES, 06 VIGÍAS, 01 TÉCNICO ENFERMERO, 01 PREVENCIÓNISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 42 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS, 01 RETROEXCAVADORA, 01 MOTONIVELADORA, 01 TRACTOR ORUGA, 01 AMBULANCIA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2020

Actividades:
PROGRESIVA: KM 58+300 AL KM 58+600
100 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

3

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 03 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO VIBRO COMPACTADOR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2020

Actividades:
PROGRESIVA: KM 52+730, KM 57+840, KM 58+000, KM 59+000, KM 60+000, KM 84+000, KM 90+000.

100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO

4

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 06 TOPOGRAFOS, 18 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 01 TÉCNICA EN ENFERMERA

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 06 ESTACIÓN TOTAL CON TRIPODE, 12 PRISMAS CON JALONES, 4 GPS, 04 COLECTOR DE DATOS Y 04 RECEPTOR GNSS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-09-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2020

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+730, KM 53+000, KM 54+000, KM 55+000, KM 56+000 AL KM 57+000, KM 58+000, KM 59+000.

100. OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 CAMIONES DE CISTERNA DE AGUA NO POTABLE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-09-2020

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

15-09-2020

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+920, KM 53+000, KM 54+000, KM 55+000, KM 56+000, KM 57+800.

INTERFERENCIAS QUE IMPIDEN LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA, COMO SON LOS POSTES DE LUZ, VIVIENDAS DE ADOBE, PLANTACIONES DE ARBOLES, SEMBRIOS DE TUBÉRCULOS, SILOS DE ADOBE, CULTIVOS.

CDescripcion_____:

SE REQUIERE LA PRESENCIA DE LA EMPRESA SUB CONTRATISTA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RE UBICACIÓN DE POSTES DE LUZ A FIN DE LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA CARRETERA

EL EQUIPO DE PACRI PROVIAS NACIONAL SEDE CHAVINILLO EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE FORESTAL, RELACIONES COMUNITARIAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 Y LOS ESPECIALISTAS DE LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS VIENEN REALIZANDO LA GESTIÓN DIARIAMENTE PARA SOLUCIONAR ESTAS INTERFERENCIAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-09-2020

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2020

Actividades:
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)
901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME

7

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 01 CAPATAZ, 44 OPERADORES, 04 CONTROLADORES Y 01 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR ORUGA, 42 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-09-2020

Actividades:
 PROGRESIVA: 58+000, KM 102+819

ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCAN PARA EL COMITÉ DE GESTIÓN YAROWILCA N° 02

ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CASERÍO DE TINGO CHICO PARA EL COMITÉ DE GESTIÓN YAROWILCA N° 02

CDescripcion_____:

EN COORDINACIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCAN, SE CONVOCÓ A UNA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCAN PARA EL COMITÉ DE GESTIÓN YAROWILCA N° 02. AGENDA: IMPORTANCIA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y FUNCIONES, ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN, SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL EQUIPO PACRI – PROVIAS NACIONAL.

EN COORDINACIÓN CON LA DELEGADA DEL CASERÍO DE TINGO CHICO, SE CONVOCÓ A UNA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CASERÍO DE TINGO CHICO, PARA EL COMITÉ DE GESTIÓN YAROWILCA N° 02. AGENDA: IMPORTANCIA DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y FUNCIONES, ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN, SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL EQUIPO PACRI – PROVIAS NACIONAL Y EL ESPECIALISTA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN LIBERACIÓN DE PREDIOS ING. AGUSTÍN AIRA CAQUI.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-09-2020



Fotos: