



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 82	Fecha Informe: 17-11-2020	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N”

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Asiento N° 540 del Supervisor del 11.11.2020 (folio 74, tomo V)

Asunto: Planos de replanteo de la cantera N° 04^a – km 37+100 y diseño de base granular

Referencia: Asiento N° 468 del Supervisor del 16.10.2020

Al respecto solicita al Contratista remitir los planos y metrados de replanteo de la cantera N° 4A km 37+100 de macizo rocoso que forma parte del Expediente Técnico, el cual prevé abastecer material para la base granular para el sector del km 20+900 al km 56+945

Además, reitera al Contratista la remisión del diseño de mezclas de base granular de acuerdo al método de explotación procesamiento y tratamiento de las canteras señaladas en el Expediente Técnico.

Asiento N° 541 del Supervisor del 11.11.2020 (folios 74 y 75, tomo V)

Asunto: Acopios de material integral y de relleno

Referencia: a) y b) Asientos N°s 524 y 509 del Contratista y Supervisor del 7 y 3.11.2020 respectivamente

De la identificación de materiales existentes en área de acopio del anterior Contrato de Obra N° 057+2014-MTC/2°, estos NO deben ser extraídos para uso en obra. Adjuntando un listado de las zonas de acopio.

Asiento N° 542 del Supervisor del 11.11.2020 (folio 75, tomo V)

Asunto: Entrega de informe y Valorización Mensual N° 09 OI.

Referencia: a) y b) Asientos N°s 525 y 510 del Contratista y Supervisor del 7 y 3.11.2020 respectivamente y c) Carta TP 145000.735.20.JS del 9.11.2020

Se ratifican con lo señalado en el documento de la referencia b), y que mediante documento de la referencia c) se le comunica al Contratista el ajuste de su valorización.

Asiento N° 543 del Supervisor del 11.11.2020 (folio 76, tomo V)

Asunto: Geotextil no tejido clase 1 – uso en pedraplenes.

Referencia: Asiento N° 527 del Contratista del 7.11.2020

De las especificaciones técnicas remitiadas por el contratista, la Supervisión de obra considera aceptables las especificaciones técnicas del material, solicitando el certificado de calidad del material previo a su uso.

Asiento N° 544 del Supervisor del 11.11.2020 (folio 76, tomo V)

Asunto: Planos del Muro MCA km 39-990 al km 40+037 LD.

Referencia: Asientos N°s 529 y 518 del Contratista y Supervisor del 7 y 6.11.2020 respectivamente

Refiere que la propuesta ya fue tramitada al proyectista, para su revisión y pronunciamiento, la cual, contaría con un balance técnico económico que no irrogaría mayores costos al Contratante. Reiterando que el Contratista cuenta con frentes de trabajo.

Asiento N° 545 del Supervisor del 11.11.2020 (folio 77, tomo V)

Asunto: Nuevo Calendario de ejecución que contemple la aceleración de los trabajos.

Referencia: Asientos N°s 528 y 516 del Contratista y Supervisor del 7 y 6.11.2020 respectivamente.

COMENTARIOS

SE TIENE ACCESO A LOS FOLIOS 74, 75, 76 y 77 NEGADOS EL 16.11.2020 - BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA N° 82 DE 16.11.2020

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

Ninguna.

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

Ninguna.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):

Ninguna.

5. DEDUCTIVOS:

Ninguno.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

Ninguno.



7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS

8.1DEL CONTRATISTA

8.1.1.PERSONAL CLAVE, cumple parcialmente, no estando en obra los Ingenieros de Producción y Responsable de Topografía (OI).

8.1.2.MAQUINARIA Y EQUIPO, cumple parcialmente.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: cumple parcialmente, no estando en obra el profesional de dedicación exclusiva: Especialista en Manejo Técnico Administrativo del Contrato de Obra; y de dedicación parcial: Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Especialista en Suelos y Pavimentos II (Conservación), Especialista en Geología y Geotecnia (Conservación), Especialista de Estructuras y Obras de Arte (Conservación), Especialista en Hidrología y Drenaje Vial, Especialista en Trafico, Especialista en Evaluación Económica I y II, Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (Conservación).

8.2.2.MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. - Cumple parcialmente con lo ofertado, estando pendiente el equipamiento con una estación total.

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, no se cuenta con el equipamiento con radios en ninguna de las unidades vehiculares.

9.INCIDENTES

Ninguno

10.PACRI

Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12.OTROS

Desde el 8.11.2020, no se cuenta con el servicio de movilidad para el traslado de personal en obra, debido al cumplimiento de la orden de servicio N° 1107 de 10.08.2020; al respecto, se ha tomado conocimiento que, se encuentra en proceso la contratación del servicio de movilidad para el traslado de personal en obra.

Por lo que, en coordinación y de forma conjunta con la especialidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la supervisión de obra se realiza la inspección en campo

Recomendaciones:

Se sugiere la participación directa, permanente y en su integridad en obra del personal clave propuesto tanto de la Supervisión de obra, así como del Contratista a fin de garantizar la calidad, oportunidad y el cumplimiento en sus extremos de cada uno de sus Contratos 77-2014-MTC/20 y 103-2019-MTC/20, respectivamente. Caso contrario los Administradores de Contrato pudieran evaluar el cumplimiento de los contratos citados, y de corresponder las acciones correctivas.

Auditoria Fecha De Creación:

17-11-2020

Auditoria Fecha De Edición:

18-11-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-11-2020

Actividades:
CONSERVACION INICIAL (CI2): TRAMO 1
PROGRESIVA: KM 77+200 @ 77+620
LIMPIEZA Y EXCAVACION PARA INSTALACION DE DELINEADORES

CDescripcion _____:

Personal: 1 Oficial y 6 auxiliar de campo (ayudantes)
Equipos: Ninguno.
Se toma conocimiento que, el personal descrito en la presente actividad estaría de forma provisional en el tramo 1 ya que corresponderían a las actividades de construcción en el tramo 2)

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-11-2020

Actividades:
CONSERVACION INICIAL (CI2): TRAMO 1
PROGRESIVA: KM 74+250 @ 74+345
ORDEN DE TRABAJO N. 30 DE 13.11.2020
ELIMINACION DE DERRUMBES

CDescripcion _____:

Personal: 1 Capataz, 1 auxiliar en señalización y 5 auxiliar de campo,
Equipos: 2 volquetes y 1 retro excavadora sobre neumáticos con sus respectivos operadores
Se toma conocimiento que el material excedente es transportado a los DME's autorizado en DME del tramo 2
Actividades verificadas por personal auxiliar de la Consultora de Obra.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-11-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-11-2020

Actividades:

CONSERVACION INICIAL (CI2): TRAMO 1
PROGRESIVA: KM 2+000 @ 3+000
LAVADO DE BARRERAS

CDescripcion _____:

3

Personal: 6 auxiliar de campo (ayudantes)
Equipos: 1 camión baranda con operador

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-11-2020

Actividades:
CONSERVACION INICIAL (CI2): TRAMO 1
PROGRESIVA: KM 0+000 @ 79+470
INSPECCION DE OBRA POR PARTE DEL AREA DE FISCALIZACION DEL MTC

CDescripcion _____:

CON LA PARTICIPACION DE LOS INGENIEROS OSCAR SALDAÑA CASANOVA, EDGAR J. ALVAREZ DE LA CRUZ, FELIX A. PUMA URRUTIA, ITALO ALVARADO ROJAS Y NORMA OSCO ESCOBEDO - FISCALIZADOR DE TRANSPORTES – MTC, RESIDENTE DE CONSERVACION VIAL, JEFE DE SUPERVISION, ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN VIAL DE LA SUPERVISION DE OBRA y ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA RESPECTIVAMENTE, SE PROCEDIO CON LA INSPECCION VISUAL DE LAS ACTIVIDADES EN PROCESO. ASI TAMBIEN, SE IDENTIFICARON POSIBLES AREAS A INTERVENIR (CONSIDERADAS COMO DE RIESGO POTENCIAL) A FIN DE LA PROTECCION DE VIA ANTE LA PROXIMIDAD DE LLUVIAS PROPIAS DE LA TEMPORADA.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-11-2020



Fotos: