

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 122	Fecha Informe: 21-11-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

Nro DE INFORME 122

REPORTE DEL SABADO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020

-UBICACIÓN: BZ. 89 KM 89+547 AL 89+610 PAO N° 09 - SANEAMIENTO - RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS


-UBICACIÓN: MCC - MCA KM 100+980 AL KM 101+030 RELLENO CON MATERIAL ESTRUCTURAL.

-UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M PUENTE AMARILLO, RELLENO PARA ESTRUCTURAS, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN VIGAS PRINCIPALES, DIAFRAGMA Y LOSA.

-UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 71+520 L.I Y KM 72+320 L.D PARTIDA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, CUNETAS TRIANGULARES, CONCRETO F`C=175 KG/CM2 CUNETERA (COMPACTADOR DE CONCRETO).

-UBICACIÓN: CANTERA AMATA PROGRESIVA KM 119+500 ACOPIO AL DME KM 103+280 DE RELLENO ESTRUCTURAL.

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3) MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4) DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS EN LOS CINCO FRENTE DE TRABAJO SE TIENE EN CADA FRENTE DE TRABAJO LOS LAVADEROS DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL DE OBRA, CONTROL DE TEMPERATURA AL INICIO Y AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: CON MOTONIVELADORA, RODILLO VIBRATORIO Y CISTERNA SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LA PROGRESIVA KM 90 AL KM 947) RECURSOS OFERTADOS:
CONTRATISTA
A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 08 VIGÍA, 03 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 25 PEONES, 18 OPERARIOS, 05 OFICIAL, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA 01 RODILLO VIBRATORIO, 02 CAMIÓN CISTERNAS AGUA, 16 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 02 RETROEXCAVADORA, 01 MINI CARGADOR, 01 CAMION GRUA, 01 CISTERNA COMBUSTIBLE, 08 VIBROAPIZONADORES, 03 BUS, 02 MINIVAN, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA
SUPERVISIÓN
A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8) INCIDENTES: POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ALGUNOS TRABAJADORES NO DEJAN SALIR A NADIE DEL CAMPAMENTO COALAQE COMO MEDIDA DE PROTESTA.
- 9) PACRI: NINGUNO.
- 10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11) OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

LOS MUROS DE CONTENSION DEBEN RELLENARSE PARA EVITAR ACCIDENTES QUE LAMENTAR.

Auditoria Fecha De Creación:

22-11-2020

Auditoria Fecha De Edición:

25-11-2020

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-11-2020

Actividades:

UBICACION: PARQUE INDUSTRIAL KM 84+400

PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO, PRODUCCION PARA EL VACIADO DE CUNETAS

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES

MAQUINARIA (INC. OPERADOR) : 01 CAMION MIXER, 01 DOSIFICADORA DE CONCRETO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-11-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2020

Actividades:
UBICACION: KM 89+140 Bz N° 51

CDescripcion _____:
SE TIENE FILTRACIONES DE LA TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS COMO SE APRECIA EN GRAN CANTIDAD, CONTAMINA LA PLATAFORMA.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-11-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2020

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 89+640
CERCA AL PUENTE MOROMORO

CDescripcion _____:
LAS TUBERIAS BYPASS ESTAN EXPUESTA A LA INTERPERIE.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2020

Actividades:
 UBICACION: MCC + MCA KM 99+559 AL KM 99+619 L=67 M

CDescripcion _____ :
 YA NO ESTAN TRABAJANDO EN ESTE MURO, LAS FORMAS METALICAS ESTAN LISTAS PARA RECOGER.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-11-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2020

Actividades:
 UBICACION: MCC - MCA KM 100+980 AL KM 101+030
 TRABAJOS PREVIOS RELLENO CON MATERIAL ESTRUCTURAL

CDescripcion _____ :
 PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 02 PEONES, 02 OPERARIO
 MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 04 VIBROAPISONADORES

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-11-2020



Fotos: