



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 125	<b>Fecha Informe:</b> 25-11-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

Nro DE INFORME 125

REPORTE DEL MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020

**FRENTES DE TRABAJO:**

- UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M PUENTE AMARILLO, ENCOFRADO Y COLOCADO DE ACERO EN LOSA Y VEREDA.
- UBICACIÓN: KM 90+000 AL KM 93+000 RELLENO ESTRUCTURAL EN BUZONES, LOSA SUPERIOR Y TAPA DE BUZONES.

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3) MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4) DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: RIEGO DESDE EL KM 105 AL KM 108, TAMBIEN KM 110 AL 114  
CONTRATISTA  
A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 04 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 19 PEONES, 15 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO  
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIÓN CISTERNAS AGUA, 02 VOLQUETES, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 01 CAMION GRUA, 08 VIBROAPIZONADORES, 01 BUS, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA  
SUPERVISIÓN  
A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)  
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8) INCIDENTES: NINGUNO
- 9) PACRI: NINGUNO.
- 10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11) OTROS: NINGUNO

**Recomendaciones:**

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

25-11-2020

Auditoria Fecha De Edición:

27-11-2020

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-11-2020

**Actividades:**  
UBICACION PROGRESIVA KM 143+561  
ALCANTARILLA TMC DE 36" DIAMETRO L=19.50 M

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
25-11-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-11-2020

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M  
1000 PUNTES CONSTRUCCIÓN  
1007 PUENTE AMARILLO  
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS  
1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO  
1007 VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA

2

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 02 VIGÍA, 04 PEÓN. 06 OPERARIO, 02 OFICIALES  
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA, 01 CAMIONETAS, 01 MINICARGADOR, 01 MINIRODILLO (BERMERO)

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-11-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-11-2020

**Actividades:**

UBICACION: KM 93+000 AL KM 92+980

RELLENO Y COMPACTADO DE BUZON CON MATERIAL RELLENO ESTRUCTURAL

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 05 PEONES  
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 04 VIBROAPISONADORES

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

25-11-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-11-2020

**Actividades:**  
UBICACION: KM 91+774 Bz N° 97  
RELLENO Y COMPACTADO DE BUZON  
LOSA SUPERIOR Y TAPA DE BUZON

4

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON, 01 TECNICO EN CALIDAD  
EQUIPO: 01 VIBROAPISONADOR

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-11-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 25-11-2020

**Actividades:**

UBICACION: Bz N° 82 KM 90+932

RELLENO Y COMPACTADO DE BUZON  
LOSA SUPERIOR Y TAPA DE BUZON

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

5

PERSONAL UTILIZADO: 03 PEONES, 02 VIGIAS,  
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION  
CISTERNA DE AGUA, 03 VIBRO APISONADORES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-11-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-11-2020

**Actividades:**  
UBICACION: C.E MARISCAL DOMINGO NIETO  
DIR. SUPERVISION ING. FRANZ FLORES FLORES DEL PVN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
REUNION INFORMATIVA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA CON RESPECTO A LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DEL SUR

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-11-2020



**Fotos:**