




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 128	Fecha Informe: 28-11-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:


Nro DE INFORME 128

REPORTE DEL SABADO 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO:

- UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M PUENTE AMARILLO, CURADO DE CONCRETO LOSA Y VIGAS. TRABAJOS PREVIOS EN LA LOSA DE APROXIMACION..
- UBICACIÓN: KM 100+980 BANQUETA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
- 6)MANTENIMIENTO VIAL:
CONTRATISTA
A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 04 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 05 PEONES, 03 OPERARIOS, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA , 01 CAMIÓN CISTERNAS AGUA, 03 VOLQUETES, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 01 CAMION GRUA, 08 VIBROAPIZONADORES, 01 BUS, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA
SUPERVISIÓN
A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
- 9)PACRI: NINGUNO.
- 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

NINGUNA



Auditoria Fecha De Creación:
29-11-2020

Auditoria Fecha De Edición:
30-11-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 28-11-2020

Actividades:
UBICACION: KM 100+980
MOVIMIENTO DE TIERRAS - BANQUETA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 02 VIGIAS, 04 PEONES
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 01 CAMION CISTERNA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 03 VOLQUETES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-11-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M

1000 Puentes CONSTRUCCIÓN

1007 PUENTE AMARILLO

CURADO DEL CONCRETO Y TRABAJOS PREVIOS DE LOSA DE APROXIMACION

CDescripcion _____:

2

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 SUPERVISOR SEGURIDAD, 03 OPERARIOS, 01 PEON

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CAMION GRUA, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-11-2020