




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 130	Fecha Informe: 01-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**




Asunto:

Nro DE INFORME 130

REPORTE DEL MARTES 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
- 6)MANTENIMIENTO VIAL: RIEGO DESDE EL KM 105 AL KM 108, TAMBIEN KM 110 AL 114 CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 04 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 15 PEONES, 06 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO
- B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMA BAJA, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 01 CAMION GRUA, 08 VIBROAPIZONADORES, 01 BUS, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA SUPERVISIÓN
- A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
- B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
- 9)PACRI: NINGUNO.
- 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

EN SANEAMIENTO FALTA COLOCAR LOSA SUPERIOR Y TAPA EN CUATRO BUZONES, PERO SE TIENE TUBERIAS BYPASS, LAS CUALES EN ESTOS TRAMOS DEBE HABILITARSE LAS TUBERIAS DE LAS REDES DE DESAGUE.



Auditoria Fecha De Creación:
01-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:
02-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	No Aplica	01-12-2020

Actividades:
 UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
 1000 Puentes construcción
 1007 PUENTE AMARILLO
 1007.D ESTRIBOS (ELEVACION)
 DESENCOFRADO DE PARAPETO ESTRIBO DERECHO E IZQUIERDO

1

CDescripcion _____:
 PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 05 PEÓN. 06 OPERARIO
 MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA, 01 CAMIONETAS, 02 MINICARGADOR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-12-2020

Actividades:
UBICACION KM 88+070 AL KM 88+120
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
211.A BANQUETA DE RELLENO - CORTE

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 VIGIAS, 03 PEONES, 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA S/ORUGAS, 03 VOLQUETES, 02 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMABAJA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 01-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 84+300 ACOPIO PROVISIONAL

1005.I TRANSPORTE
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) 01 CARGADOR FRONTAL

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-12-2020

Actividades:

UBICACION: Bz 07. KM 86+974 Y Bz 06 KM 86+909

PAO N° 09 SANEAMIENTO LOSA SUPERIOR Y TAPA DE BUZON

CDescripcion_____:

EQUIPO: 03 VIBROAPISONADORES

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-12-2020



Fotos: