

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 190	Fecha Informe: 05-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	Personal Encargado: R O M M E L C H A N C A RAMIREZ
--------------------	------------------	---------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Informe N° 190

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó cuaderno de obra.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. El contratista está realizando el recojo de materiales solidos usados en la obra para llevarlo al botadero y/o al tacho de basura si son desperdicios descartables.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó el mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
A)Personal: No cumple.
Especialista en producción no se encuentra en la obra.
El especialista en control de calidad no se encuentra en la obra.
B)Equipos: están realizando trabajos con equipos mínimos, porque el contratista tiene pocos frentes de trabajo.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
A.Personal: No cumple con el personal ofertado.
El especialista en geología y geotecnia, especialista en liberación de predios y el especialista en relaciones comunitarias no se encuentran en obra, solo están realizando trabajos remotos en Lima, justificar.
B.Equipos: Si cumple.
Se utilizaron equipos de movilización del personal, materiales de oficina, inmuebles, equipos de ingeniería y equipos de cómputo.
- 10- Incidencia: No hay incidencia.
- 11.- Pacri: Con las comunidades y personas afectadas se quedaron en dar una solución lo más próxima posible, para continuar con la extracción de material de las canteras. La empresa encargada de solucionar los derechos de vía con las personas afectadas, están proceso de coordinación.



Recomendaciones:

Se recomienda realizar mantenimiento de vía de los tramos que se encuentran en pésima condición.

Auditoria Fecha De Creación:
05-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:
07-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-12-2020

Actividades:

Km 135+795 hasta Km 135+731 encofrado y vaciado de concreto del muro de canal tipo IV lado derecho, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion _____:

Personal: 07 mano calificado, 03 obreros, 02 vigías y personal técnico.
 Equipos: Equipos livianos y herramientas manuales.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-12-2020

Actividades:

Km 136+200 relleno de la alcantarilla con suelo concreto, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 03 obreros y personal técnico.

Equipos: Equipos livianos y herramientas manuales.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-12-2020

Actividades:

Km 71+700 hasta Km 72+030 excavación, eliminación y conformación de mejoramiento de subrasante lado izquierdo, en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 03 operadores, 07 conductores, 03 obreros, 02 vigías y personal técnico.

Equipos: 01 motoniveladora, 01 rodillo, 01 excavadora, 07 volquetes y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-12-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-12-2020

Actividades:
Km 78+000 hasta Km 78+140 excavación y perfilado en roca, en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:
Personal: 01 capataz, 03 operadores, 01 conductor, 01 topógrafo, 09 obreros y personal técnico.
Equipos: 01 retroexcavadora, 01 cargador frontal, 01 minicargador, 01 volquete y herramientas manuales.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-12-2020

Actividades:

Km 91+427 excavación, perfilado, encofrado y vaciado de concreto del emboquillado de salida de la alcantarilla TMC D=36", en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 03 mano calificado, 04 obreros, 01 operador y personal técnico.
Equipos: 01 retroexcavadora, equipos livianos y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-12-2020

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-12-2020

Actividades:

Km 97+630 hasta Km 97+700 perfilado de zanja para subdren lado izquierdo, en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador, 07 obreros, 02 vigías y personal técnico.

Equipos: 01 retroexcavadora y herramientas manuales.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-12-2020

Actividades:

Km 143+382 hasta Km 143+415, Km 143+255 hasta Km 143+291 encofrado y vaciado de concreto de la cuneta bordillo lado derecho, en el tramo II Yauri - San Genaro.

CDescripcion_____:

Personal: 01 mano calificado, 07 obreros, 01 topógrafo, 02 ayudantes de topografía, 02 vigías y personal técnico.
Equipos: 01 nivel de ingeniero y herramientas manuales.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-12-2020

Actividades:
 Km 141+540 hasta Km 141+549, Km 141+540 hasta Km 141+552 encofrado y vaciado de concreto del tapa de cuneta rectangular lado derecho y izquierdo respectivamente, en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion:
 Personal: 01 maestro de obra, 06 mano calificado, 03 obreros, 02 vigías y personal técnico.
 Equipos: Herramientas manuales.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-12-2020



Fotos: