

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 138	Fecha Informe: 10-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

Nro INFORME 138


REPORTE DEL JUEVES 10 DE DICIEMBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO:

- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M 1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN 1007 PUENTE AMARILLO 1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO 1007.I VEREDAS DE CONCRETO ARMADO 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DESENCOFRADO CARAVISTA DE FONDO DE VIGAS PRINCIPALES

-UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28 PAO N° 09 SANEAMIENTO RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE BUZON N° 29 Y BUZON N° 28 CON MATERIAL ESTRUCTURAL.

- OBRAS PRELIMINARES 103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. (KM 99+680 AL KM 99+700)

Foto Bitacora 6:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3) MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4) DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: CON MAQUINARIA DESDE EL KM 90+680 KM 100+000
CONTRATISTA
A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 03 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 09 PEONES, 05 OPERARIOS, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMA BAJA, 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 03 CAMIONETA.
SUPERVISIÓN
A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 02 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8) INCIDENTES: NINGUNO
- 9) PACRI: NINGUNO.
- 10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11) OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

EL CONSORCIO VIAL DEL SUR DEBE VERIFICAR E INSPECCIONAR LA RED DE DESAGUE (EMISOR) PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN COLAPSO DE BUZONES Y TUBERIA QUE CONTAMINE LA PLATAFORMA DE LA VIA Y EL MEDIO AMBIENTE.

Auditoria Fecha De Creación:

10-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

11-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-12-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 PUNTES CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO
1007.I VEREDAS DE CONCRETO ARMADO
515.D ENCOFRADO Y DEENCOFRADO CARAVISTA
DEENCOFRADO CARAVISTA DE FONDO DE VIGAS PRINCIPALES

1

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 07 PEÓN. 01 OPERARIO
MAQUINARIA (INCLUYE OPERADOR) Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE
PERSONAL, 01 CAMIONETA. 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 99+680
100 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. (KM 99+680 AL KM KM 99+700)

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON, 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) : 03 VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMION CISTERNA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-12-2020

Actividades:
UBICACION KM 88+800

CDescripcion_____:
BUZON COLAPSADO, PRODUCIENDO ANIEGO Y CONTAMINANDO LA PLATAFORMA DE LA VIA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28
PAO N° 09 SANEAMIENTO RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE BUZON N° 29 Y BUZON N° 28 CON MATERIAL ESTRUCTURAL

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO : 04 PEONES, 01 TECNICO DE CALIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO : 02 VIBROAPISONADORES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 DENSIMETRO NUCLEAR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2020

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 74+560

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ZONA DE CORTE Y DESLIZAMIENTO

CDescripcion _____:

5

PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO, 03 PEONES
EQUIPO: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2020



Fotos: