




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	143	17-12-2020	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

Nro INFORME 143

REPORTE DEL JUEVES 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

SE INFORMA QUE EL DIA DE AYER NO SE REPORTO CON EL SIGVIAL YA QUE HUBO HUELGA EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA Y POR MEDIDA DE SEGURIDAD NO REALICE TRABAJO DE CAMPO NI REPORTE CON EL APLICATIVO DE ALERTAS VIALES.

**FRENTES DE TRABAJO:**

- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M  
1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN


1007 PUENTE AMARILLO

TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO Y DEMOLICION DE DESVIO

- OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. ( KM 114+900 AL KM 115+160)

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)

4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.

6)MANTENIMIENTO VIAL: NO SE EVIDENCIA CONTRATISTA

A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 03 PEONES, 01 TOPOGRAFO.

B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 02 CAMIONETA.

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO.

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NINGUNO


**Recomendaciones:**

NINGUNA.



Auditoria Fecha De Creación:  
17-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:  
18-12-2020



**PANEL FOTOGRAFICO**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 17-12-2020

**Actividades:**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
18-12-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-12-2020

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M  
1000 Puentes CONSTRUCCIÓN  
1007 PUENTE AMARILLO  
ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DEL PUENTE  
DEMOLICION DE DESVIO - DME KM 115+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEON, 02 VIGIAS  
MAQUINARIA (INC. OPERADOR): 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 03 VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL, 02 CAMIONETAS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-12-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-12-2020

**Actividades:**

UBICACION: KM 115+160 HASTA EL KM 114+900  
100 OBRAS PRELIMINARES  
103.A MANTENIMINETO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL  
ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. ( KM 115+160 AL KM 114+900) Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES  
MAQUINARIA(INC. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA, 01 RODILLO VIBRATORIO

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-12-2020



**Fotos:**