



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 003	Fecha Informe: 06-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**




Asunto:

Nro INFORME 003

REPORTE DEL MIERCOLES 06 DE ENERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
 - 6)MANTENIMIENTO VIAL: LIMPIEZA DE PLATAFORMA DEL KM 126+900 AL KM 151+900
- CONTRATISTA
A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON. 01 JEFE DE GRUPO
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:


EN EL FARALLON, SE RECOMIENDA QUE EL L.I DE LAS COLUMNAS METALICAS DEBE EVITAR EL FLUJO DE AGUAS PLUVIALES PARA NO PERMITIR LA EROSION E INFILTRACION EN LOS ANCLAJES A LA ROCA QUE PODRIAN DEBILITAR LA ESTRUCTURA.

Auditoria Fecha De Creación:

06-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-01-2021

Actividades:

UBICACION: KM 151+600

CDescripcion_____:

LIMPIEZA DE PLATAFORMA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-01-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-01-2021

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 151+900

HABILITADO DE PLATAFORMA PARA EL TRANSITO VEHICULAR

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL , 01
MOTONIVELADORA, 01 VOLQUETE, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-01-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-01-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 151+900

CDescripcion_____:
HABILITADO DE PLATAFORMA PARA EL TRANSITO NORMAL Y SEGURO DE VEHICULOS

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 06-01-2021

Actividades:
UICACION: PROGRESIVA KM 121+023
FARALLON - LOSA EN VOLADIZO

CDescripcion _____:
SE VERIFICO LA LOSA EN VOLADIZO, NO PRESENTA FISURAS NI FALLAS ESTRUCTURALES.
SE RECOMIENDA QUE EL L.I DE LAS COLUMNAS METALICAS DEBE EVITAR EL FLUJO DE AGUAS PLUVIALES PARA NO PERMITIR LA EROSION E INFILTRACION EN LOS ANCLAJES A LA ROCA QUE PODRIAN DEBILITAR LA ESTRUCUTRA.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-01-2021