

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 25	Fecha Informe: 06-01-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

No se presenta.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó que se dispone de baños portátiles tipo DISAL y se están colocando los materiales excedentes en los DME autorizados.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se está revisando la información contractual para su evaluación.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

Se ha coordinado con la Supervisión de Obra para reiterar al contratista implemente las mejoras en las instalaciones de su personal y señalización de seguridad y medio ambiente en la cantera del Km 77+000

Recomendaciones:

Se recomienda hacer seguimiento a la respuesta del Contratista ante la solicitud de mejora en las medidas de seguridad y medio ambiente en las zonas de trabajo.

Auditoria Fecha De Creación:

06-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 85+110 AL KM 85+210
PEDRAPLENES

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE CON UN OFICIAL, UN CAPATAZ, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO Y TRES CAMIONES VOLQUETES OPERADOS, TRASLADANDO MATERIAL AL DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DEL KM 86+200.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 81+320 AL KM 81+420
PEDRAPLENES

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE CON DOS PEONES, UN CAPATAZ, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO Y SIETE CAMIONES VOLQUETES OPERADOS, TRASLADANDO MATERIAL AL DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DEL KM 86+200.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-01-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-01-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+100 AL KM 77+200
PEDRAPLENES

CDescripcion _____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES CONSISTENTES EN SU ETAPA DE CONFORMACIÓN DEL MATERIAL CON UN PEON, UN OFICIAL Y UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO, UTILIZANDO MATERIAL PROVENIENTE DE LAS CANTERAS DEL KM 83+600

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
CANTERA DE LA PROGRESIVA DEL KM 77+000

CDescripcion _____:
SE COORDINO CON LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR PARA QUE UTILIZE LOS MECANISMOS CONTRACTUALES PARA REITERAR AL CONTRATISTA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL PERSONAL Y LA CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL AREA AUXILIAR DE LA CANTERA DE LA PROGRESIVA DEL KM 77+000

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-01-2021