

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 32	<b>Fecha Informe:</b> 14-01-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	<b>Personal Encargado:</b> M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:


Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N  
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)  
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

**0) CUADERNO DE OBRA:**

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

**1) AMPLIACIONES DE PLAZO:**

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

**2) ADICIONALES DE OBRAS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha presentado a la Entidad una opinión respecto a la necesidad de un adicional de obra.

**3) MAYORES METRADOS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

**4) DEDUCTIVOS:**

No se presenta.

**5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:**

Se trasladan los excedentes de materiales a los DMEs

**6) MANTENIMIENTO VIAL:**

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

**7) RECURSOS OFERTADOS:**

Se está revisando la información contractual para su evaluación. Se ha tramitado la Aprobación del Cambio del cargo de Jefe de Supervisión y está por tramitarse el reemplazo del cargo del Ingeniero Residente de Obras Iniciales.

**8) INCIDENTES:**

Sin Comentario.

**9) PACRI:**

Sin Comentario.

**10) ARQUEOLOGÍA:**

Sin Comentario.

**11) OTROS:**

**Recomendaciones:**

Se recomienda hacer seguimiento a la respuesta del Contratista ante la solicitud de la Supervisión de Obra de la mejora en las medidas de seguridad y SocioAmbiental en las zonas de trabajo.

**Auditoria Fecha De Creación:**

14-01-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

15-01-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-01-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
CANTERA DEL KM 83+700 LD

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN LA CANTERA DEL KM 83+700 LD EN SU ETAPA DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES CON UN PEON Y UNA EXCAVADORA. TAMBIÉN SE VERIFICO QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO CON UNA EXCAVADORA Y UN RODILLO CON SU OPERARIO. TAMBIÉN SE TOMO CONOCIMIENTO QUE SE SUBCONTRATO A UNA EMPRESA PARA ACTIVIDADES DE VOLADURA DE ROCA EN LA MENCIONADA CANTERA.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-01-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 79+800 AL KM 80+000  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 79+800 AL KM 80+000 CON UN PEON, UN RESPONSABLE, UNA MOTONIVELADORA Y UN RODILLO CON SU OPERARIO, CON SU VIGIA.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-01-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+090 AL KM 77+500  
PEDRAPLENES

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES CONSISTENTES EN SU ETAPA DE CONFORMACIÓN DEL MATERIAL CON UN PEON Y UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO, UTILIZANDO MATERIAL PROVENIENTE DE LAS CANTERAS DEL KM 83+700.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-01-2021

**Actividades:**  
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR EN LA PROGRESIVA DEL KM 72+220  
CONCRETO CLASE E (f'c=175 Kg/cm<sup>2</sup>)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
SE VISUALIZÓ LA COLOCACIÓN DE CONCRETO CLASE E (f'c=175 Kg/cm<sup>2</sup>) EN EL CABEZAL DE SALIDA DE LA ALCANTARILLA TMC LOCALIZADO EN LA PROGRESIVA DEL KM 72+220, CON LA PARTICIPACION DE DOS PEONES, UN OPERARIO, UN OFICIAL, UN CAPATAZ, UN VIBRADOR , UNA CISTERNA Y UN EQUIPO CARMIX

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-01-2021

**Actividades:**  
gaviones 71 y algo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
gaviones

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-01-2021

5