



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	017-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	13-09-2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

#### Asunto:

INFORME N° 017-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 13 DE SETIEMBRE DEL 2022  
 ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /  
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISIÓN: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

#### Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+240 AL KM 04+860

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

- A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)
- B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:  
 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO (INGENIERO)  
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

#### Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
15-09-2022	25-09-2022



# PANEL FOTOGRAFICO

## Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

13-09-2022

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

BACHEO DE PLATAFORMA

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-09-2022

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 01+200

**CDescripcion :**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO (INGENIERO)  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01  
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01  
VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-09-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAPROGRESIVAKM 04+860

**CDescripcion :**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO (INGENIERO)  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01  
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01  
VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

3