



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	076-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	16-05-2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 076-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL MARTES 16 DE MAYO DEL 2023  
 ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE  
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 94+500 AL KM 98+500  
 RECURSOS DEL CONTRATISTA :  
 A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR  
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:  
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN  
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL,  
 RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:  
 a)PERSONAL CLAVE:  
 01 JEFE DE SUPERVISIÓN  
 01 TECNICO DE COMPUTO/CADISTA  
 01 TOPOGRAFOS  
 01 SECRETARIA  
 01 CONDUCTOR  
 b)OTROS:  
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4  
 01 OFICINA  
 01 EQUIPOS DE COMPUTO

**Recomendaciones:**

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
17-05-2023	17-05-2023

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

16-05-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-05-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

16-05-2023

**Actividades:**

Mantenimiento de vía

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

107+500@110+500

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-05-2023