





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 013	Fecha Informe: 28 - 06 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 013 - 28 DE JUNIO DEL 2023
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1098
Título ASIENTO N° 1122: TRABAJOS DE CAMPO - ASUNTOS VARIOS
Fecha y Hora 28/06/2023 20:15
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE LA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 20+420 AL KM 21+110 CARRIL DERECHO Y KM 20+500 AL KM 20+780 CARRIL IZQUIERDO, DANDO RESULTADOS FAVORABLES LA MEZCLA ASFÁLTICA TANTO EN PRODUCCIÓN EN PLANTA COMO EN COLOCACIÓN EN PISTA. ASI MISMO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EL DIA DE MAÑANA EJECUTAR LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 20+500, AMBOS CARRILES. SE VIENE EJECUTANDO LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA DAÑADA, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+970 AL KM 24+400 LADO DERECHO. ASI MISMO MEDIANTE CARTA N° 121 – 2023 – CVW, ALCANZAMOS LA COMPATIBILIZACIÓN PARA LAS PARTIDAS DE SEÑALIZACIÓN EL CUAL SOLICITAMOS SU EVALUACION Y APROBACION DE ENCONTRARLO CONFORME, MEDIANTE CARTA N° 120 – 2023 – CVW, ALCANZAMOS EL LEVANTAMIENTO DE OSBERVACIONES SOBRE LIMPIEZA DE RESIDUOS ASFALTICOS EN LA VIA PARA CONOCIMIENTO Y FINES CORRESPONDIENTES.

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1099
Título ASIENTO N° 1123, DEL SUPERVISOR, 28.06.2023
Fecha y Hora 28/06/2023 20:33
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1022, SOBRE LA CARTA N° 121 – 2023 – CVW CON LA COMPATIBILIZACIÓN PARA LAS PARTIDAS DE SEÑALIZACIÓN, LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE Y SOBRE LA CARTA N° 120 – 2023 – CVW CON EL LEVANTAMIENTO DE OSBERVACIONES SOBRE LIMPIEZA DE RESIDUOS ASFÁLTICOS EN LA VÍA, SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN Y SEGÚN ELLO SE DARÁ LA CONFORMIDAD. SOBRE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA FECHA SE DA LA CONFORMIDAD POR HABERSE VERIFICADO EN CAMPO Y RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN PARA EL DIA DE MAÑANA DE EJECUTAR LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 20+500, AMBOS CARRILES ESTA SE AUTORIZA PARA ELLO DEBERÁ REALIZAR LA LIMPIEZA Y EL RIEGO DE LIGA ACORDE AL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO APROBADO. SE APRECIA EN OBRA PRESENCIA PERMANENTE DE POLVO EN ZONAS NO PAVIMENTADAS GENERANDO MALESTAR PERMANENTE DEL POBLADOR CIRCUNDANTE Y USUARIOS POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA REALIZAR EL RIEGO PERMANENTE, IGUALMENTE CUMPLIR CON TODOS LOS COMPROMISOS ASUMIDOS COMO COLOCADO DE PASES DE AGUA, CAMINERÍAS HACIA ZONAS DE CULTIVO Y OTROS QUE A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO. TAMBIÉN SE DISPONE AL CONTRATISTA AGILIZAR CON LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN Y REIMPRIMADO DE BASE GRANULAR A EFECTOS DE HABILITAR FRENTES DE TRABAJO PARA EL EQUIPO DE ASFALTADO Y PARALELAMENTE CULMINAR LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL Y LAS DIFERENTES PAO EN EJECUCIÓN. CON CARTA N° 111-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 28.06.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA OPINIÓN CON RESPECTO AL EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN ADICIONAL N° 08 POR INCORPORACIÓN DE NUEVOS SECTORES DE CUNETAS. CON CARTA N° 112-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 28.06.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MONITOREO AMBIENTAL.

Recomendaciones:

Existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la via manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.
Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada; el suscrito se desplaza dentro de sus posibilidades.

Auditoria Fecha De Creación:

03-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

03-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2023

Actividades:

OFICINA DE SUPERVISION

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2023

Actividades:

CHARLAS DE 5 MUNUTOS PERSONAL DE SUPERVISION

CDescripcion _____ :

TEMAS DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2023

Actividades:

PLANTA DE ASFALTO PROG. 23+350

CDescripcion _____ :

PLANTA DE ASFALTO

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2023

Actividades:

MEJORAMIENTO DE SUELOS EN SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

19+890 - ZONA DE MEJORAMIENTO DE SUELOS

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2023

Actividades:

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUEÑOS

CDescripcion _____ :

PROG. 19+830

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2023

Actividades:

VISITA DE LA JRD Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO

CDescripcion _____ :

7

VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EJECUCIÓN PROG. 23+250 AL 19+830

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2023

Actividades:

VERIFICACION DE ACTIVIDADES EN PLANTA DE ASFALTO PROG. 23+350

CDescripcion _____ :

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-06-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

28-06-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-06-2023