



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 021	Fecha Informe: 07 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 021 - 07 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Número de asiento: 1114
Fecha y Hora: 07/07/2023 19:37
Título: ASIENTO N° 1138, TRABAJOS DE CAMPO
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: EL DÍA DE HOY SE HA EJECUTANDO LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 19+880 CARRIL DERECHO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 19+880 CARRIL IZQUIERDO, DEL MISMO MODO SE EJECUTO LA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 19+890 CARRIL DERECHO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 19+885 CARRIL IZQUIERDO OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE CALIDAD TANTO EN PRODUCCIÓN COMO EN COLOCACIÓN DE MAC. PARA EL DIA DE MAÑANA SE SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+700 AL KM 24+100. PARA INFORMAR A LA SUPERVISIÓN QUE CONTINUA EL ABASTECIMIENTO DE ARENA CHANCADA DE LA CANTERA DE ESPINAR. EL DIA DE HOY HAN LLEGADO DOS (02) TANCADAS DE PEN Y TREINTA (30) TONELADAS DE FILLER. ASI MISMO MEDIANTE LA CARTA N° 129-2023-CVW, SE ALCANZA EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

Número de asiento: 1115
Fecha y Hora: 07/07/2023 19:48
Título : ASIENTO N° 1 139, DEL SUPERVISOR, 07.07.2023
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1138, SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA PRODUCCIÓN DEL MAC EN LA PLANTA DE ASFALTO DE 06 CAMIONES VOLQUETE DE 15 M3 Y SE EXTIENDE UN APROXIMADO DE 80 M DE LONGITUD EN AMBOS SENTIDOS Y EN DOS CAPAS EN LAS PROGRESIVAS INDICADAS POR EL CONTRATISTA.
SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA EL DIA DE MAÑANA DE LA COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+700 AL KM 24+100 AMBOS CARRILES, ESTA ES PROCEDENTE POR HABER SIDO VERIFICADO DICHO TRAMO CON PRIMERA CAPA DE COLOCADO DE MAC CONCLUIDA. CON CARTA N° 106-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 06.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 22 DEL CONTRATO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. CON CARTA N° 107-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 06.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 10 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.
CON CARTA N° 108-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 06.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 04 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. CON CARTA N° 109-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 06.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 01 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. CON CARTA N° 110-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 06.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES POR AUSENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO O DEBIDAMENTE SUSTITUIDO EN OBRA. CON CARTA N° 115-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 07.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DISPOSICIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SCTR – SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. CON CARTA N° 116-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 07.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL INFORME DE LA EXISTENCIA DE BAÑOS PORTÁTILES EN OBRA.

Recomendaciones:

Los tramos a nivel de base o con falta de conformación son tramos con pronunciada presencia de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal. asi como la falta de letrinas para el personal obrero.

Auditoria Fecha De Creación:

10-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

10-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2023

Actividades:

COLOCACION DE MAC

CDescripcion _____ :

1 Trabajos de limpieza de plataforma imprimada prog. 19+830

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2023

Actividades:

COLOCACION DE MAC

CDescripcion _____ :

2 Abastecimiento de combustible a compresora, para sopleteo de superficie, y utilización de martillo neumático para nivelar empalme de pavimento antiguo prog 19+830

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2023

Actividades:

COLOCACION DE MAC

CDescripcion _____ :

3

Trabajos de limpieza de plataforma 19+830

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2023

Actividades:

COLOCACION DE MAC

CDescripcion _____ :

4

Colocación de mezcla asfáltica en caliente en primera capa prog. 19+830

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023