



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	114-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	10-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 114-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 10 DE JULIO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+160 Y EN EL KM 12+340  
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO  
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 52 VOLQUETES DE 15 M3  
 05 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADO S/NEUMATICO  
 01 MOTONIVELADORA  
 01 RODILLO VIBRATORIO  
 01 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN



**Recomendaciones:**

POR LA TARDE SE APOYO EN SOLICITAR VERBALMETE QUE RE UBICUEN EL POSTE DE LA PROGRESIVA KM 8+162 LADO IZQUIERDO A LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE, EN COMPAÑIA DE LA SUPERVISION. EL JEFE DE OPERACIONES DE ELECTRO SUR ESTE, QUIEN SE MOSTRO MUY ATENTO, ACEPTO LA REUBICACION DE ESTE POSTE PARA EL DIA DE MAÑANA A LAS 7:30 AM, PARA LO CUAL SOLICITO SE LE APOYE CON PERSONAL DE PISO PARA LA EXCAVACION EN EL NUEVO PUNTO DE UBICACION DEL POSTE. ESTA GESTION NOS PERMITE AVANZAR HASTA LA PROGRESIVA KM 9+907 LADO DERECHO, DONDE SE TIENE OTRO POSTE PARA REUBICAR, PERO ESTA SE DEBE REALIZAR YA DENTRO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE DERECHO VIA Y LA SUPERVISION, PREVEAN LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA REUBICACION DE ESTE Y OTROS POSTES A LO LARGO DE LA OBRA, QUE TODEVIA FALTAN REUBICAR.

**Auditoria Fecha De Creación:**

11-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

11-07-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

10-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+833

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 36"

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL

1

CON VIBROAPIZONADOR

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

10-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+180 L/I

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-07-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

10-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+460

### CDescripcion

CORTE EN MATERIAL SUELTO

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

26 VOLQUETES DE 15 M3

01 CAMION CISTERNA DE DE AGUA

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-07-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

10-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+920

OBRAS DE ARTE - ALCANATRILLA TMC 36"

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

TRAZO Y REPLANTEO  
EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE  
01 RETROEXCAVADORA

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

10-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+100

CORTE EN MATERIAL SUELTO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
24 VOLQUETES DE 15 M3

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

10-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+160 L/I

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE TIENE UN MEDIDOR DE ELECTRICIDAD O ACOMETIDA EN EL PISO A CONSECUENCIA DE LA EXCAVACION

FALTA SOLICUONAR EN ESTE SECTOR :

01 POSTE DE BAJA TENSION

03 MEDIDORES DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIOS CON DOS POSTES AUXILIARES PARA LAS ACOMETIDAS

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-07-2023

6