



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--|------------------------------|
| Si | 115-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC | 11-07-2023 | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay | CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

Asunto:

INFORME N° 115-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 11 DE JULIO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+160 Y EN EL KM 12+340
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 52 VOLQUETES DE 15 M3
 05 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADO S/NEUMATICO
 01 MOTONIVELADORA
 01 RODILLO VIBRATORIO
 01 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE TUVO UNA PARALIZACION POR PARTE DE LOS VOLQUETES, DESDE LAS 10:30 AM HASTA LAS 12:30 PM.

EN RECLAMO A LOS PAGOS QUE SE LES ADEUDA.

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CRTG Y LA SUPERVISION, EVITAR ESTE TIPO DE RECLAMOS, FACILITANDO LOS PAGOS Y NO TENER DEUDAS, PARA PREVENIR MEDIDAS DE LUCHA MAS CONTUNDETES EN LO FUTURO.



Auditoria Fecha De Creación:

11-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

12-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

11-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAKM 08+160

MOVIMIENTO DE TIERRA

CDescripcion_____:

CORTE (CERRADO) EN MATERIAL SUELTO

MAQUINARIA:

02 EXCAVADORAS S/O

26 VOLQUETES

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+162 LADO IZQUIERDO - POSTE AFECTADO

CDescripcion _____:

EN COORDINACION CON ELECTRO SUR ESTE, SE RE UBICO ESTE POSTE Y TRES ACOMETIDAS CON POSTES AUXILIARES.

ESTO PERMITE EL AVANCE CON MAYOR LONGITUD DE CORTE EN EL TRAZO.

EL PROXIMO POSTE A RE UBICAR ESTA EN LA PROGRESIVA KM 9+907 LADO DERECHO.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 03+550 L/I

CDescripcion

MANTENIMIENTO.

LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE MATERIAL DEPOSITADO PROVENIENTE DE CORTE

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 05+240 L/I

CDescripcion _____:

SE REGRISTA VIVIENDA A PUNTO DE DEMOLER, QUE ESTA DENTRO EL DERECHO DE VIA.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 05+550 L/I

CDescripcion

DELIMITACION DE DERECHO DE VIA Y SECCION DE LA PLATAFORMA, A SOLICITUD DE LOS PROPIETARIOS EN EL FRONTIS DE PROPIEDAD PRIVADA.

LOS PROPIETARIOS PRETENDEN REALIZAR LA CONSTRUCCION DE SU PROPIEDAD, PARA LO CUAL LA SUPERVISION DELIMITO LOS TRAZOS DE LA SECCION DE LA PLATAFORMA DE LA VIA.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAKM12+480

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

CORTE DE MATERIAL SUELTO

01 EXCAVADORA S/O

NOTA: SE OBSERVA QUE NO HAY VOLQUETES PARA LA ELIMINACION DEL MATERIAL PROVENIENTE DEL CORTE, HACIA EL DME N 17

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+100

CDescripcion _____:

AL IGUAL QUE EL OTRO REGISTRO FOTOGRAFICO, NO SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE VOLQUETES PARA EL ACARREO DE MATERIAL HACIA EL DME N 17

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAKM 11+920

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 36"

CDescripcion _____ :

TRAZO REPLANTEO

ARMADO DE TUBERIA METALICA

EXCAVACION DE ALCANTARILLA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-07-2023

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+120

CDescripcion _____:

EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

SE RE INICIO LAS ACTIVIDADES DE CORTE - SE TUVO UNA PARALIZACION DE 10:30 AM A 12:30 PM, POR RECLAMOS DE LOS VOLQUETROS POR FALTA DE PAGO.

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-07-2023