



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--|------------------------------|
| Si | 119-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC | 15-07-2023 | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay | CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

Asunto:

INFORME N° 119-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL SABADO 15 DE JULIO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+200 Y EN EL KM 12+160
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 52 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADO S/NEUMATICO
 01 MOTONIVELADORA
 01 RODILLO VIBRATORIO
 01 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

NINGUNA.

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|------------------------------|-----------------------------|
| 15-07-2023 | 17-07-2023 |



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

15-07-2023

Actividades:

UBICACION: KM 0+000

VERIFICACION DE INICIO DE TRAMO DE LA OBRA

CONTROL DE ACARREO DE MATERIAL DE CORTE HACIA EL DME 13

CDescripcion _____ :

CONTROL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS VOLQUETES CON RESPECTO AL ACARREO DE MATERIAL

CONTROL DE TRANSITO DE LAS VIGIAS EN EL SECTOR WARI

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

15-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 5+600 AL KM 5+800

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

MAQUINARIA:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

15-07-2023

Actividades:

UBICACION: KM 08+200

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE CERRADO

CDescripcion _____ :

MAQUINARIA:

02 EXCAVADORAS S/O
26 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

15-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+920

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 36"

CDescripcion _____ :

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

01 RETROEXCAVADORA
01 MINICARGADOR

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023

4