






BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 31	Fecha Informe: 20 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	---	--	--

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 20 DE JULIO DEL 2023

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+970, 16+640, 40+600, 41+280, 53+600 Y 54+700.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 14+840, 18+800, 27+234, 27+250 Y 33+590.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL 55+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS.

Auditoria Fecha De Creación: 21-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 22-07-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

20-07-2023

Actividades:

LIBERACION DE PREDIOS KM. 9+850

CDescripcion _____ :

1 VISITA CON EL GRUPO DE PACRI, SUPERVISION Y CONTRATISTA. SE COMUNICO AL PROPIETARIO EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACION.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

20-07-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 18+800

CDescripcion _____ :

2 EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
10 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-07-2023