



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 35	<b>Fecha Informe:</b> 25 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 25 DE JULIO DEL 2023

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+100, 16+540, 40+580, 41+280, 53+700 Y 55+100.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 14+840, 18+800, 27+250 Y 33+590.  
TRABAJOS DE PERFORACION Y VOLADURA EN EL KM. 30+900.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 00+000 AL 55+000.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES (ITS) DE LOS DMES N°41 y N°43 - DGAAM.  
AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE 31 AREAS AUXILIARES.  
AGILIZAR EL PAGO A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.

#### Auditoria Fecha De Creación:

25-07-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

26-07-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

25-07-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 55+100.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
06 VOLQUETES  
04 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

25-07-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

25-07-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 53+700.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
05 VOLQUETES  
04 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

25-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

25-07-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 40+580

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
01 CARGADOR  
10 VOLQUETES  
05 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

25-07-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

25-07-2023

**Actividades:**

ALCANTARILLA KM 33+590.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 10

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

25-07-2023