




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 14	Fecha Informe: 25 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Asunto:
obra en progreso sobre la progresiva 17+920 a 18+600 mejoramiento de sub rasante : reemplazo de una capa de 70 cm con hormigón material clasificado reforzamiento : colocación de rocas de canto rodado a compactación de excavadora.

Conclusiones:
el control de calidad se viene ejecutando por ambas partes de los ejecutores se solicita a la contratista el empleo del rodillo pata de cabra el cual se ha solicitado formar parte de su equipo de trabajo.

Recomendaciones:
desarrollar los trabajos de sub drenes y obras de arte.

Auditoria Fecha De Creación: 26-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 26-07-2023
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

25-07-2023

Actividades:

17+960 mejoramiento a 18+000

CDescripcion _____ :

colocación del material hormigón clasificado
ejecución de procedimiento de tendido de dicho material

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

25-07-2023

Actividades:

corte de suelo nivel de enrocado marcado en el corte

CDescripcion _____:

proceso constructivo para la colocación del refuerzo y material clasificado para el mejoramiento

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

25-07-2023

Actividades:

18+580 derecho

CDescripcion :

capa de 25 cm de mejoramiento, se bate los dos lados se tiene control topográfico de contrata

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

25-07-2023

Actividades:

Mejoramiento de sub rasante en zona rural
corte de plataforma derecha existente

CDescripcion_____:

18+430 corte con excavadora y acopio eventual del mejoramiento y material rocoso a colocar bajo el mejoramiento:

Equipo mecánico: 02 excavadoras +01 excavadora en chancadora, 02 rodillo liso + 01 rodillo en botadero, 04 volquete + 02 volquete en mantenimiento, 01 cisterna, 01 retroexcavadora.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

25-07-2023

Actividades:

Mejoramiento de sub rasante lado derecho

CDescripcion :

, 18+320 se observa el proceso de corte, vista adelante u vista a tras del punto de referencia
Maquinaria en la intervención; 02 excavadoras, 06 volquetes, 02 rodillos lisos, 01 retroexcavadora, 01 cisterna, 02 motoniveladoras
Maquinaria en chancadora 01 excavadora
maquinaria en botadero; 01 rodillo liso y 01bocat

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

25-07-2023

Actividades:

- 1 Limpieza de cuneta con maquina
- 2 Mejoramiento de sub rasante

CDescripcion_____:

18+020 a 18+080 lado derecho
retroexcavadora coloca piedras de 12" bajo el nivel de sub rasante y las compacta
Maquinaria en obra: 03 excavadoras, 03 rodillos lisos, 06 volquetes 20 m3, 02 motoniveladoras, 01 cargador
frontal, 01 retroexcavadora

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

25-07-2023

Actividades:

Mejoramiento de sub rasante; corte y eliminación de sub rasante existente

CDescripcion

18+100 a 18+210 lado derecho
se encontró dos líneas de agua 8" fuera de uso las cuales han sido retiradas por personal de la
municipalidad de soritor
suelo encontrado arcilloso limoso, procedimiento de intervención colocación de piedras de rio 12"

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-07-2023

7