



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	129-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	26-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 129-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 24 DE JULIO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LOS SIGUIENTES FRENTES DE TRABAJO:
 CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 8+400 Y KM 8+650
 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE EN LAS PROGRESIVAS KM 8+600 Y 0+500
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 60 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 01 MOTONIVELADORA
 01 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN



Recomendaciones:

EN LAS OFICINAS DE EMUSAP (EMP.ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY) NOS REUNIMOS HOY A LAS 4:00 PM

ESTUVIERON PRESENTES TODO EL DIRECTORIO DE EMUSAP ASI COMO EL RESIDENTE DE OBRA DE CRTG Y EL JEFE DE SUPERVISION DE LA OBRA DE LA CARRETERA.

SE INFORMO DE LA NECESIDAD DE COORDINAR PARA EVITAR CORTES DE AGUA POR LA EJECUCION DE LA CARRETERA.

SE ACORDO, QUE EMUSAP ALCANZARA A LA BREVEDAD POSIBLE LOS PLANOS DETALLADOS Y EN COORDENADAS DE LAS TUBERIAS EN EL AMBITO DE NUESTRO PROYECTO, PARA EVITAR DICHOS CORTES DE AGUA.

ADEMAS LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA INDICARON QUE EVALUARAN CONJUNTAMENTE CON LOS INGENIEROS DE EMUSAP LA NECESIDAD DE ADICIONALES EN LA OBRA, PARA EL NORMAL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA POBLACION.

Auditoria Fecha De Creación:

27-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

27-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+450
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

MAQUINARIA:
02 EXCAVADORAS S/O
28 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

26-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+960

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL

06 VIBROAPIZONADORES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-07-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 06+960

VERIFICACION DE ALCANTARILLA - AREA TRIBUTARIA Y DESFOGUE

CDescripcion _____:

VERIFICACION DEL JEFE DE SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA, CON RESPECTO AL RECLAMO DEL SR. LINO CAMACHO

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

26-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+150
OBRAS DE ARTE - ALCANATRILLA TMC
RELLENO ESTRUCTURAL

CDescripcion _____ :

01 RETROEXCAVADORA
04 VIBROAPIZONADORES

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

26-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 04+725

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion _____ :

HABILITADODE ACERO

ENCOFRADO DE MUROS

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

26-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVA KM 0+650 AL KM 0+750

MEJORAMIENTO DELA SUB RASANTE - CORONA

CDescripcion _____ :

MAQUINARIA:

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-07-2023