



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 040	Fecha Informe: 01 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 040 - 01 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Número de asiento: 1161

Fecha y Hora: 01/08/2023 20:00

Título: ASIENTO N° 1185: TRABAJOS DE CAMPO

Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+100 AL KM 25+630 CARRIL DERECHO Y KM 25+410 AL KM 25+640 CARRIL IZQUIERDO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE PIDE AUTORIZACIÓN A SUPERVISIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+640 AL KM 26+420 AMBOS CARRILES. ASI MISMO SE REALIZÓ LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+040 AL KM 26+440 LADO IZQUIERDO. SE CONTINUA CON LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+020 AL KM 27+300. CON RESPECTO AL ADICIONAL N°06 SE VIENE HABILITANDO EL ACERO PARA LAS TAPAS ESTO CON LA FINALIDAD DE CULMINAR DICHAS PARTIDAS EN LA PRESENTE SEMANA. CON RESPECTO AL MURO DE SUELO REFORZADO SE

CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 28+965 AL KM 29+003, A LA VEZ SE SOLICITA LIBERACIÓN DEL SUELO DE FUNDACIÓN PARA ESTE MURO Y A LA VEZ SE SOLICITA

AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE EXCAVACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+168 AL KM 29+207. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN MITIGANDO LA POLUCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO DE LA VÍA.

Número de asiento: 1162

Fecha y Hora: 01/08/2023 21:32

Título: ASIENTO N° 1 186, DEL SUPERVISOR, 01.08.2023

Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1185 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA CAPA LADO DERECHO E IZQUIERDO, IMPRIMACIÓN LADO IZQUIERDO DEL CARRIL, RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR Y LA EXCAVACIÓN PARA EL MURO DE SUELO REFORZADO, TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL CONTRATISTA DONDE LA SUPERVISIÓN REALIZÓ LOS

CONTROLES Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS.

SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+640 AL KM 26+420 EN AMBOS CARRILES, LA SUPERVISIÓN CONSIDERA CONFORME LA PETICIÓN PARA LOS TRABAJOS MENCIONADOS.

SOBRE LA LIBERACIÓN DEL SUELO DE FUNDACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+965 AL KM 29+003, ESTO SE LIBERARÁ UNA VEZ QUE LOS ESPECIALISTAS CORRESPONDIENTES REALICEN LAS VERIFICACIONES IN SITU Y SEAN FIRMADOS LOS PROTOCOLOS DE LIBERACIÓN.

SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE EXCAVACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+168 AL KM 29+207, LA SUPERVISIÓN CONSIDERA CONFORME DICHA PETICIÓN DONDE EL CONTRATISTA DEBE DE TENER EN CUENTA Y CUMPLIR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ASÍ COMO TAMBIÉN EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL PARA EVITAR ACCIDENTES U OTROS INCONVENIENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MURO.

A LA FECHA AÚN ESTÁ PENDIENTE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE LA OBRA PRINCIPAL Y DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES POR EL CONTRATISTA, POR LO QUE SI ESTO SE INCUMPLE HASTA EL DÍA DE MAÑANA 02.08.2023, LA SUPERVISIÓN TRAMITARÁ ERICTAMENTE LOS CÁLCULOS DE CADA UNA DE ELLAS CON LOS METRADOS CONCILIADOS.

CON CARTA N°119-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 01.08.2023 SE TRAMITA ANTE LA ENTIDAD LA FICHA QUINCENAL N°44 (DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023).

Recomendaciones:

SE realizan los trabajos con normalidad, se continua teniendo inconvenientes con el tema ambiental por la exposición de gases en la planta de asfalto y de particulas suspendidas en tramos para mejoramiento y reconformación de base

Auditoria Fecha De Creación:

04-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

07-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-08-2023

Actividades:

limpieza para colocación de MAC

CDescripcion _____ :

25+430

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-08-2023

Actividades:

Colocación de MAC en dos capas.

CDescripcion _____ :

24+840

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-08-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion _____ :

prog. 25+400

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-08-2023

Actividades:

Colocación de MAC

CDescripcion _____ :

prog. 25+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-08-2023

3

4