



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 22	Fecha Informe: 05 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:

verificación de chancadora operativa
 verificación de zona de corte para el mejoramiento de sub rasante
 verificación de conformación de material excedente en DME

Conclusiones:

todavía no se cuenta con rodillo pata de cabra en obra
 la planta chancadora presenta deficiencias en su operación
 que se encuentra zonas de suelos deficientes en capacidad soporte siendo inesperados su localización

Recomendaciones:

se ha realizado la recomendación a obras de arte que se viene liberando las zonas de instalación de sub drenes y zona urbana para su intervención
 se ha solicitado el control de calidad al producto de la chancadora a la especialista de suelos de la contrata como de la supervisión

Auditoria Fecha De Creación: 05-08-2023	Auditoria Fecha De Edición: 09-08-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

05-08-2023

Actividades:

compactacion a plantilla

CDescripcion

:

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

05-08-2023

Actividades:

1 Mejoramiento de sub rasante con material de cantera: relleno compactado

CDescripcion _____:

Progresiva 19+760 a 18+100 motoniveladora en proceso constructivo de tendido del material de cantera

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

05-08-2023

Actividades:

mejoramiento de sub rasante: corte de plataforma existente
identificación de zona con turba y proceden a realizar profundización y aplicación de piedras redondas.

CDescripcion_____:

zona de suelo con tuba en 18+970 : 3x20 x 0.30m

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2023

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

05-08-2023

Actividades:

evaluacion de mejora reforzada por zona con turba x 17 ml

CDescripcion

se obseva suelo arenoso limoso

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

05-08-2023

Actividades:

conformación de material excedente en DME: en plena operación

CDescripcion _____ :

maquinaria en obra: 01 rodillo liso, 01 cargador bocat, 06 volquetes 20 m3 y 02 volquetes 15 m5

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

05-08-2023

Actividades:

mejoramiento de sub rasante con material de cantera : relleno compactado

CDescripcion _____ :

colocación de capa de hormigón y luego toma de muestra de control de calidad

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

05-08-2023

Actividades:

mejoramiento de sub rasante: relleno y compactación a nivel de entrega de esta etapa.

CDescripcion _____:

progresiva 18+170 se procede al tendido de una capa de 5 cm con emplantillado a nivel de sub rasante de entrega.

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

05-08-2023

Actividades:

Mejoramiento de sub rasante: corte de plataforma existente

CDescripcion

18+890 corte de plataforma existente , el material encontrado es limoso arcilloso

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

05-08-2023

Actividades:

Mejoramiento de sub rasante con material de cantera: corte de plataforma existente

CDescripcion _____ :

18+960 a 18+980 lado izquierdo se ha realizado un reforzamiento al encontrarse suelo con turba se observa en foto 3 el corte de plataforma en aproximadamente 50 cm

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

05-08-2023

Actividades:

chancadora produciendo material
toma de muestra para control de calidad

CDescripcion_____:

La chancadora esta despidiendo finos los cuales interfieren la actividad agrícola de parcelas vecinas
La chancadora sufre varios desperfectos que paralizan sus actividades.

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

05-08-2023

Actividades:

Mejoramiento de sub base con material granular de cantera

CDescripcion _____ :

18+360 control de calidad en mejoramiento de sub rasante por parte de la contratista

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023



Fotos: