



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	140-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	11-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 140-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL VIERNES 11 DE AGOSTO DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 60 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 02 MOTONIVELADORAS  
 01 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

EN LA PROGRESIVA KM 10+135, SE TIENE A LOS PROPIETARIOS QUIENES EXIGEN DEBE DELIMITARSE EL AREA ADQUIRIDA, INDICAN QUE EL TIZADO ESTA ABARCANDO MAS DE LO QUE ELLOS HAN VENDIDO A DERECHO DE VIA.  
 SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION REALIZAR EL MARCADO DE LA SECCION DE TRABAJO Y EVALUAR SI SE REQUIERE MAYOR ADQUISICION DE TERRENO CON DERECHO DE VIA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
14-08-2023	14-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+330

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 48"

**CDescripcion :**

VACIADO DE EMBOQUILLADO

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

11-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+ 135

TERRENOS DEL SR. PERCY PICHIHUA.

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

FALTA SANEAR LA ADQUISICION DE PREDIOS, SE APRECIA EN LAS FOTOGRAFIAS CULTIVO DE ALFALFA

### Foto1:

[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

11-08-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

11-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+080 L/D

MOVIMIENTO ME TIERRAS

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

BANQUETA DE CORTE

01 EXCAVADORA S/O  
24 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

11-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

VACIADO DE LOSA SUPERIOR

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-08-2023

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

11-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRSIVA KM 1+300

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

HABILITADO DE ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

11-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+600

MOVIMIENTO DE TIERRAS

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

TRABAJO DE CORTE EN LA PLATAFORMA (SECCION DE TRABAJO)  
02 EXCAVADORAS S/O  
32 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-08-2023