



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	143-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	14-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 143-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL LUNES 14 DE AGOSTO DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 60 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 02 MOTONIVELADORAS  
 01 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

ENTRE LAS PROGRESIVA KM 2+027 Y KM 2+182 (SECTOR MOLINOPATA) LADO IZQUIERDO, SE OBSERVA UN CERCO DE ALAMBRE DE ACERO, ES DE LA SRA JUANA PAULINA VILLAFUERTE Y JULIAN RIVAS AIVAR.  
 SE PUEDE APRECIAR QUE ESTE CERCO ESTA DENTRO DEL DERECHO DE VIA O EN TODO CASO DENTRO DE LA SECCION DE LA PLATAFORMA.  
 POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE DERECHO DE VIA Y LA SUPERVISION DEBEN DELIMITAR EN PRESENCIA DE LOS PROPIETARIOS (QUE ES LO QUE HAN SOLICITADO EN ANTERIORES OPORTUNIDADES) PARA CONSTATAR LAS AREAS ADQUIRIDAS Y SE PUEDA TRABAJAR CON EL CORTE EN ESTE TRAMO CITADO.



Auditoria Fecha De Creación:

15-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

15-08-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

14-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: DME 7

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EXTENDIDO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

01 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICOS

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

14-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+950

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC DE 60"

### CDescripcion

VACIADO DE EMBOQUILLADO

01 MINICARGADOR

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

14-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+380  
OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

TRAZO Y REPLANTEO  
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

14-08-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LASPROGRESIVAS KM 0+500 AL KM 0+720

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

14-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+160

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE DE PLATAFORMA

### CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O  
24 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

14-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+220

MOVIMIENTO DE TIERRAS

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
10 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICOS

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

14-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 1+900 AL KM 1+920

MVIMIENTO DE TIERRAS - MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-08-2023

7





### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

14-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+300

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

HABILITADO DE ACERO EN LOSA DE FONDO, MUROS Y LOSA SUPERIOR

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-08-2023